323
Hid. 14
e. 1

SEGUNDAS JORNADAS DE RIEGO

Riego combustible del progreso

—o—

COMPILACION ESTADISTICA DE LAS PERFORACIONES REALIZADAS POR EL M. A. C.

período: 1963-1965

ESCUELA DE INGENIERIA CIVIL
DEPARTAMENTO DE METEOROLOGIA E HIDROLOGIA

REPUBLICA DE VENEZUELA
MINISTERIO DE AGRICULTURA Y CRIA
DIRECCION DE INGENIERIA AGRICOLA
DIVISION DE MAQUINARIA
SECCION DE PERFORACION DE POZOS

CARACAS, MAYO 1966

SEGUNDAS JORNADAS DE RIEGO

Riego combustible del progreso

—o—

COMPILACION ESTADISTICA DE LAS PERFORACIONES REALIZADAS POR EL M. A. C.

período: 1963-1965

ESCUELA DE INGENIERIA CIVIL
DEPARTAMENTO DE METEOROLOGIA E HIDROLOGIA

REPUBLICA DE VENEZUELA
MINISTERIO DE AGRICULTURA Y CRIA
DIRECCION DE INGENIERIA AGRICOLA
DIVISION DE MAQUINARIA
SECCION DE PERFORACION DE POZOS

CARACAS, MAYO 1966

TALLERES GRAFICOS M. A. C.

ESCUELA DE INGENIERIA CIVIL
DEPARTAMENTO DE METEOROLOGIA E HIDROLOGIA

E N T I D A D E S

DISTRITO FEDERAL

ESTADO ANZOATEGUI

ESTADO ARAGUA

ESTADO BARINAS

ESTADO BOLIVAR

ESTADO CARABOBO

ESTADO COJEDES

ESTADO FALCON

ESTADO GUARICO

ESTADO LARA

ESTADO MERIDA

ESTADO MIRANDA

ESTADO MONAGAS

ESTADO NUEVA ESPARTA

ESTADO PORTUGUESA

ESTADO SUCRE

ESTADO TACHIRA

ESTADO TRUJILLO

ESTADO YARACUY

ESTADO ZULIA

RESUMEN

ENTIDADES	No. DE POZOS PRODUCTIVOS	AFORO LTS./HORA	COSTO BOLÍVARES	No. DE POZOS SECOS	COSTO BOLÍVARES
DISTRITO FEDERAL	6	106.108	87.786,30	5	22.645,25
ESTADO ANZOÁTEGUI	26	330.840	259.797,70	25	195.846,55
" APURE	-	-	-	-	-
" ARAGUA	169	11.184.562	2.302.336,40	36	174.341,00
" BARINAS	9	257.400	78.390,00	-	-
" BOLÍVAR	43	298.900	311.672,30	70	236.364,50
" CARABOBO	109	5.623.168	1.328.529,25	25	123.130,00
" COJEDES	8	247.400	89.876,00	12	55.457,50
" FALCÓN	23	618.996	463.963,50	10	142.781,00
" GUÁRICO	20	354.900	304.018,00	19	130.003,00
" LARA.....	57	1.894.730	1.052.229,05	50	489.718,60
" MÉRIDA	4	239.000	35.587,00	-	-
" MIRANDA	62	1.404.140	809.070,05	16	101.851,45
" MONAGAS	15	370.190	210.396,50	3	21.326,30
" NUEVA ESPARTA	4	53.400	60.815,60	-	-
" PORTUGUESA	115	5.219.514	578.292,00	1	1.261,00
" SUCRE	7	112.300	62.235,50	8	59.376,35
" TÁCHIRA	13	277.600	178.446,00	3	23.806,00
" TRUJILLO	7	255.400	124.257,60	1	5.181,00
" YARACUY	40	1.924.471	600.000,80	17	108.867,50
" ZULIA	89	2.733.025	1.345.232,10	26	172.161,10
TOTALES:	826	33.506.044	10.282.931,65	327	2.064.118,10

La presente entrega corresponde a la continuación del trabajo presentado durante las Primeras Jornadas de Riego y comprende la tabulación de 1.153 perforaciones realizadas por el Despacho en 20 Estados de la República y los datos se refieren a:

Producción en litros por hora

Profundidad en metros

Niveles Estático y Dinámico en metros

Diámetro en pulgadas

El costo en bolívares

y el año de perforación

El M.A.C. mantiene actualmente el uso de "Registros Eléctricos" en la Zona Central del País y en determinadas zonas críticas que así lo requieren, contemplandose en la actualidad la ampliación de los mismos en Escala Nacional.

MINISTERIO DE AGRICULTURA Y CRIA
DIRECCION INGENIERIA AGRICOLA
DIVISION DE MAQUINARIA

PERFORACIONES REALIZADAS EN EL DISTRITO FEDERAL

DEPARTAMENTO LIBERTADOR		AFORO LTS./HORA	PROFUNDIDAD MTS.	DIÁMETRO PULGADAS	NIVELES ESTÁTICO	NIVELES SUCCIÓN	COSTO TOTAL Bs.	AÑOS
PARROQUIA CANDELARIA		9.000	68	6	10	32	14.721,50	1.964
PARROQUIA SAN JUAN		43.920	63	6	21	26	8.145,20	1.963
" " "		22.420	78	6	20	40	13.103,20	1.964
	TOTALES: POZOS 2 -	66.340	141	-	41	66	21.248,40	-
	PROMEDIOS:	33.420	70,50	-	20,50	33	10.624,20	-
PARROQUIA LA VEGA	POZOS SECOS: 3 -	-	113	-	-	-	16.661,25	1.963
	PROMEDIOS:	-	37	-	-	-	5.553,00	-
PARROQUIA CARAYACA		5.040	30	6	7	18	20.039,00	1.964
" " "		600	30	-	12	26	13.754,00	1.964
	TOTALES: POZOS:2 -	5.640	60	-	19	44	33.793,00	
	PROMEDIOS:	2.820	30	-	9	22	16.896,50	-
	POZOS SECOS: 2 -	-	-6	-	-	-	5.984,00	1.964
	PROMEDIOS:	-	3	-	-	-	2.992,00	-
PARROQUIA EL VALLE		25.200	46	6	10	20	18.023,40	1.963

MINISTERIO DE AGRICULTURA Y CRIA
DIRECCION INGENIERIA AGRICOLA
DIVISION DE MAQUINARIAS

PERFORACIONES REALIZADAS EN EL ESTADO ANZOATEGUI

DISTRITO ARAGUA	Aforo Lts./Hora	Profundidad Mts.	Diámetro Pulgadas	Niveles Estático	Niveles Succión	Costo Total Bs.	Años
Municipio Aragua	13.200	100	6	33	55	14.621,05	1.964
" "	13.200	100	6	33	55	14.621,05	1.964
" "	3.600	100	6	30	-	3.702,00	1.964
" "	3.600	100	-	30	-	3.702,50	1.964
" "	3.600	80	6	40	55	13.557,00	1.964
TOTALES: POZOS 5 -	37.200	480	-	166	165	50.203,60	-
PROMEDIOS:	7.440	96	-	33	33	10.040,00	-
POZOS SECOS: 2 -	-	172	-	-	-	11.444,50	1.965
PROMEDIOS:	-	86	-	-	-	5.722,00	-

MINISTERIO DE AGRICULTURA Y CRIA
DIRECCION INGENIERIA AGRICOLA
DIVISION DE MAQUINARIAS

PERFORACIONES REALIZADAS EN EL ESTADO ANZOATEGUI

DISTRITO BOLIVAR	AFORO Lts./Hora	PROFUNDIDAD Mts.	DIÁMETRO PULGADAS	NIVELES Estático	NIVELES Succión	COSTO TOTAL Bs.	AÑOS
MUNICIPIO CAIGUA	SECO	80	-	-	-	12.136,00	1.964
MUNICIPIO EL PILAR	SECO	22	-	-	-	5.014,50	1.964
MUNICIPIO NARICUAL	52.200	31	8	5	5,50	17.031,00	1.964
" "	21.000	18	6	4	9	6.737,40	1.965
" "	18.000	18	-	4	-	2.331,00	1.965
" "	18.000	22	-	3	6	3.348,00	1.965
" "	3.600	24	-	4	5	9.212,50	1.964
" "	2.640	50	6	6	13	18.319,20	1.964
TOTALES: POZOS 6 -	115.440	163	-	26	38,50	56.979,10	-
PROMEDIOS:	19.240	27	-	4	6	9.496,00	-
POZOS SECOS: 3 -	-	99	-	-	-	10.420,50	1.964
PROMEDIOS:	-	33	-	-	-	3.473,00	-

MINISTERIO DE AGRICULTURA Y CRIA
DIRECCION INGENIERIA AGRICOLA
DIVISION DE MAQUINARIAS

PERFORACIONES REALIZADAS EN EL ESTADO ANZOATEGUI

DISTRITO BRUZUAL	AFORO LTS./HORA	PROFUNDIDAD MTS.	DIÁMETRO PULGADAS	NIVELES ESTÁTICO	NIVELES SUCCIÓN	COSTO TOTAL Bs.	AÑOS
MUNICIPIO GUANAPE POZOS SECOS: 3 -	SECOS	218	-	-	-	15.961,55	1.965
PROMEDIOS:	-	72	-	-	-	5.320,00	-

MINISTERIO DE AGRICULTURA Y CRIA
DIRECCION INGENIERIA AGRICOLA
DIVISION DE MAQUINARIA

PERFORACIONES REALIZADAS EN EL ESTADO ANZOATEGUI

DISTRITO CAJIGAL	AFORO LTS/HORA	PROFUNDIDAD MTS.	DIÁMETRO PULGADAS	NIVELES ESTÁTICO	NIVELES SUCCIÓN	COSTO TOTAL Bs.	AÑOS
MUNICIPIO ONOTO	SECO	105	-	-	-	18.509,00	1.965

MINISTERIO DE AGRICULTURA Y CRIA
DIRECCION INGENIERIA AGRICOLA
DIVISION DE MAQUINARIA

PERFORACIONES REALIZADAS EN EL ESTADO ANZOATEGUI

DISTRITO CAJIGAL	AFORO LTS/HORA	PROFUNDIDAD MTS.	DIÁMETRO PULGADAS	NIVELES ESTÁTICO	NIVELES SUCCIÓN	COSTO TOTAL Bs.	AÑOS
MUNICIPIO SAN PABLO	25.000	20	6	2,50	10,50	10.330,00	1.963
" " "	6.000	80	-	-	-	3.275,00	1.962
TOTAL POZOS: 2	31.000	100	-	2,50	10,50	13.605,00	
PROMEDIOS: -	15.500	50	-	-	-	6.802,00	
POZOS SECOS: 2	-	160	-	-	-	28.026,00	1.962
PROMEDIO:	-	80	-	-	-	14.013,00	

MINISTERIO DE AGRICULTURA Y CRIA
DIRECCION INGENIERIA AGRICOLA
DIVISION DE MAQUINARIAS

PERFORACIONES REALIZADAS EN EL ESTADO ANZOATEGUI

DISTRITO FREITES	AFORO LTS/HORA	PROFUNDIDAD MTS.	DIÁMETRO PULGADAS	NIVELES ESTÁTICO	NIVELES SUCCIÓN	COSTO TOTAL Bs.	AÑOS
MUNICIPIO CANTAURA	SECO	100	-	-	-	11.766,50	1.964
MUNICIPIO LIBERTADOR	25.200	52	6"	2	14	18.783,00	1.963
MUNICIPIO SANTA ROSA	36.600	41	8	6	13,80	12.379,00	1.964
" " " POZOS SECOS: 1	-	50	-	-	-	7.700,50	1.964
MUNICIPIO URICA POZOS SECOS: 1	-	103	-	-	-	4.167,00	1.964

MINISTERIO DE AGRICULTURA Y CRIA
DIRECCION INGENIERIA AGRICOLA
DIVISION DE MAQUINARIAS

PERFORACIONES REALIZADAS EN EL ESTADO ANZOATEGUI

DISTRITO LIBERTAD		AFORO LTS./HORA	PROFUNDIDAD MTS.	DIÁMETRO PULGADAS	NIVELES ESTÁTICO	NIVELES SUCCIÓN	COSTO TOTAL Bs.	AÑOS
MUNICIPIO EL CARITO	POZOS SECOS: 3	-	240	-	-	-	20.685,50	1.965
	PROMEDIOS:	-	80	-	-	-	6.895,00	-
MUNICIPIO SAN MATEO		3.200	38	-	4	20	3.054,00	1.965
	POZOS SECOS: 1	-	80	-	-	-	20.420,50	1.965

MINISTERIO DE AGRICULTURA Y CRIA
DIRECCION INGENIERIA AGRICOLA
DIVISION DE MAQUINARIA

PERFORACIONES REALIZADAS EN EL ESTADO ANZOATEGUI

DISTRITO MIRANDA	AFORO LTS./HORA	PROFUNDIDAD MTS.	DIÁMETRO PULGADAS	NIVELES ESTÁTICO	NIVELES SUCCIÓN	COSTO TOTAL Bs.	AÑOS
MUNICIPIO PARIAGUÁN	20.000	100	6	31	66	26.655,80	1.964
" " POZOS SECOS: 1	-	103	-	-	-	13.092,50	1.964

ESCUELA DE INGENIERIA CIVIL
DEPARTAMENTO DE METEOROLOGIA E HIDROLOGIA

MINISTERIO DE AGRICULTURA Y CRIA
DIRECCION INGENIERIA AGRICOLA
DIVISION DE MAQUINARIAS

PERFORACIONES REALIZADAS EN EL ESTADO ANZOATEGUI

DISTRITO MONAGAS		AFORO LTS./HORA	PROFUNDIDAD MTS.	DIÁMETRO PULGADAS	NIVELES ESTÁTICO	NIVELES SUCCIÓN	COSTO TOTAL Bs.	AÑOS
MUNICIPIO SANTA CLARA		10.800	96	4	-	-	8.943,00	1.965
" " "		5.000	84	-	3	-	6.342,50	1.965
" " "		5.000	130	6	4	-	14.387,00	1.965
" " "		4.400	23	6	7	15	3.077,00	1.965
" " "		3.600	55	-	2	-	4.527,00	1.965
" " "		1.800	45	-	2	-	2.197,00	1.965
	TOTALES: POZOS 6	30.600	433	-	18	15	39.473,50	-
	PROMEDIOS:	5.100	72	-	3	-	6.578,00	
	POZOS SECOS: 1	-	23	-	-	-	732,00	1.965
MUNICIPIO UVERITO		9.000	43	6	14	32	22.031,00	1.964
" "	POZOS SECOS: 1	-	44	-	-	-	1.618,50	1.965

MINISTERIO DE AGRICULTURA Y CRIA
DIRECCION INGENIERIA AGRICOLA
DIVISION DE MAQUINARIAS

PERFORACIONES REALIZADAS EN EL ESTADO ANZOATEGUI

DISTRITO PEÑALVER		AFORO LTS./HORA	PROFUNDIDAD MTS.	DIÁMETRO PULGADAS	NIVELES ESTÁTICO	NIVELES SUCCIÓN	COSTO TOTAL Bs.	AÑOS
MUNICIPIO PÍRITU	-	600	85	-	1	54	3.385,50	1.965
" "	POZOS SECOS: 1	-	85	-	-	-	6.580,50	1.965

MINISTERIO DE AGRICULTURA Y CRIA
DIRECCIÓN INGENIERIA AGRICOLA
DIVISION DE MAQUINARIAS

PERFORACIONES REALIZADAS EN EL ESTADO ANZOATEGUI

DISTRITO SOTILLO		AFORO LTS./HORA	PROFUNDIDAD MTS.	DIÁMETRO PULGADAS	NIVELES ESTÁTICO	NIVELES SUCCIÓN	COSTO TOTAL Bs.	AÑOS
MUNICIPIO GUANTA		22.000	76	6	15	22	13.249,00	1.963
" "	POZOS SECOS: 1	--	61	-	-	-	7.371	1.963

MINISTERIO DE AGRICULTURA Y CRIA
DIRECCION INGENIERIA AGRICOLA
DIVISION DE MAQUINARIA

PERFORACIONES REALIZADAS EN EL ESTADO ARAGUA

DISTRITO GIRARDOT	AFORO LTS./HORA	PROFUNDIDAD MTS.	DIÁMETRO PULGADAS	NIVELES ESTÁTICO	NIVELES SUCCIÓN	COSTO TOTAL Bs.	AÑOS
MUNICIPIO CRESPO	54.000	51	8	15	16	16.366,00	1.963
" "	32.400	111	8	43,30	45,50	47.963,00	1.964
" "	28.800	75	6	38	46	17.704,00	1.965
" "	28.800	54	6	26	36	13.057,00	1.964
" "	27.000	50	6	20	28	17.581,00	1.966
" "	25.200	62	6	27	30	20.332,00	1.964
" "	18.000	58	6	31,50	35	9.752,00	1.964
" "	14.200	68	6	12	33	20.888,00	1.966
" "	12.000	64	6	35	42	16.581,00	1.964
" "	10.800	47	-	24	30	9.066,00	1.964
" "	5.000	45	4	21	25	4.574,00	1.963
" "	3.600	100	4	48	62	12.922,00	1.966
" "	3.500	60	6	28	29	14.664,00	1.964
TOTALES: POZOS 13 -	263.300	845	-	368,80	457,50	221.450,00	-
PROMEDIOS:	20.253	65	-	26	32	17.034,00	-

MINISTERIO DE AGRICULTURA Y CRIA
DIRECCION INGENIERIA AGRICOLA
DIVISION MAQUINARIAS

PERFORACIONES REALIZADAS EN EL ESTADO ARAGUA

DISTRITO GIRARDOT	AFORO Lts./ HORA	PROFUNDIDAD MTS.	DIÁMETRO PULGADAS	NIVELES ESTÁTICO	NIVELES SUCCIÓN	COSTO TOTAL Bs.	AÑOS
DISTRITO GIRARDOT							
MUNICIPIO PÁEZ	79.200	62	8	11	15	9.031,20	1.963
" "	79,200	76	8	7	13	13.107,00	1.964
" "	75.600	74	8	12	19	15.541,20	1.963
" "	72.000	72	8	20	23	9.200,00	1.963
" "	64.400	60	6	11	15	7.068,00	1.965
" "	57.600	63	6	15,50	17,40	8.241,00	1.965
" "	54.000	50	8	8	15	11.985,00	1.964
" "	50.400	64	8	11	13	9.966,50	1.963
" "	43.200	80	10	21	27	22.461,00	1.964
TOTALES: POZOS 9 -	575.600	601	-	116,50	157,40	106.600,90	-
PROMEDIOS:	63.955	66	-	12	17	11.844,00	-
POZOS SECOS: 11	-	95	-	-	-	10.916,00	1.964
PROMEDIOS:	-	8	-	-	-	992,00	
MUNICIPIO OCUMARE DE LA COSTA	72.000	45	8	19	25	18.870,00	1.965
" " " " "	72.000	56	8	5	9	26.023,00	1.965
" " " " "	50.400	44	8	11	13,50	13.405,00	1.965
TOTALES: POZOS 3 -	194.400	145	-	35	47,50	58.298,00	-
PROMEDIOS:	64.800	48	-	11	15	19.432,00	-

MINISTERIO DE AGRICULTURA Y CRIA
DIRECCION INGENIERIA AGRICOLA
DIVISION DE MAQUINARIA

PERFORACIONES REALIZADAS EN EL ESTADO ARAGUA

DISTRITO GIRARDOT	AFORO LTS./HORA	PROFUNDIDAD MTS.	DIÁMETRO PULGADAS	NIVELES ESTÁTICO	NIVELES SUCCIÓN	COSTO TOTAL Bs.	AÑOS
MUNICIPIO MARIO BRICEÑO IRAGORRY	26.000	51	6	14	19	11.764,00	1.963
" " " "	14.400	60	6	5	14	12.642,00	1.965
" " " "	10.800	42	6	5	15	9.640,00	1.964
" " " "	6.000	43	4	10,50	18,30	4.412,00	1.963
" " " "	5.600	62	6	12	19	8.956,00	1.964
" " " "	2.000	38	6	9	18	3.094,00	1.964
TOTALES: POZOS 6.	64.800	296	-	55,50	103,30	40.508,00	-
PROMEDIOS:	10.800	49	-	6	17	6.751,00	
POZOS SECOS: 1.	-	7	-	-	-	3.714,00	1.963

MINISTERIO DE AGRICULTURA Y CRIA
DIRECCION INGENIERIA AGRICOLA
DIVISION DE MAQUINARIA

PERFORACIONES REALIZADAS EN EL ESTADO ARAGUA

DISTRITO MARIÑO	AFORO LTS./HORA	PROFUNDIDAD MTS.	DIÁMETRO PULGADAS	NIVELES ESTÁTICO	NIVELES SUCCIÓN	COSTO TOTAL Bs.	AÑOS
MUNICIPIO PALO NEGRO	280.000	94	10	10,50	15	19.633,00	1.964
" " "	274.000	85	10	4	10,20	19.620,00	1.964
" " "	257.000	95	10	7,50	13	22.687,00	1.963
" " "	257.000	85	10	7,30	12,60	17.553,00	1.963
" " "	252.000	90	10	7,60	12	18.684,00	1.965
" " "	226.800	84	10	11,50	15	20.892,50	1.964
" " "	216.000	104	10	10	14	28.690,00	1.963
" " "	216.000	104	10	10	15	27.701,00	1.963
" " "	216.000	105	10	10	15	33.101,00	1.963
" " "	180.000	100	10	12	15	31.945,00	1.963
" " "	180.000	102	10	8	12	35.132,00	1.963
" " "	90.000	103	6	10	15	12.973,00	1.965
" " "	82.800	77	8	6	12	12.393,00	1.963
" " "	72.000	82	8	10	14	15.420,00	1.964
" " "	72.000	60	6	6	10,50	11.534,00	1.965
" " "	50.000	80	10	10	22	23.967,00	1.963
" " "	2.000	30	3	39	18	1.712,00	1.965
TOTALES: POZOS 17 -	2.923.600	1.480	--	179,40	240,30	353.637,50	-
PROMEDIOS:	171.976	87	--	10	14	20.802,00	-

MINISTERIO DE AGRICULTURA Y CRIA
DIRECCION INGENIERIA AGRICOLA
DIVISION DE MAQUINARIA

PERFORACIONES REALIZADAS EN EL ESTADO ARAGUA

DISTRITO MARIÑO	AFORO LTS./ HORA	PROFUNDIDAD MTS.	DIÁMETRO PULGADAS	NIVELES ESTÁTICO	NIVELES SUCCIÓN	COSTO TOTAL Bs.	AÑOS
MUNICIPIO TURMERO	216.000	80	10	9	12	15.680,00	1.963
" "	216.000	81	10	16	22	20.370,00	1.964
" "	187.000	60	10	12,50	16,50	14.592,00	1.965
" "	180.000	92	10	14	20	28.744,00	1.964
" "	180.000	107	10	14	24	31.199,00	1.964
" "	106.500	69	6	10	12	6.865,00	1.964
" "	102.852	58	10	2,50	4,50	18.417,00	1.965
" "	100.800	60	10	8	10	17.831,00	1.963
" "	90.000	98	8	12	20	15.010,00	1.964
" "	90.000	74	6	8,50	10	7.732,00	1.964
" "	79.200	80	8	10	14	12.576,50	1.963
" "	79.200	60	6	10	12	7.399,00	1.964
" "	72.000	60	6	8	14	7.543,00	1.964
" "	72.000	75	6	8	12	7.533,00	1.964
" "	72.000	60	6	12,50	13,50	10.013,00	1.965
" "	72.000	72	10	11	15	17.899,00	1.965
" "	72.000	65	6	10	13	11.001,00	1.965
" "	72.000	59	12	7	13	18.520,50	1.963
" "	70.000	65	8	12	16	13.564,00	1.963
" "	70.000	52	6	11	12	7.657,00	1.963
" "	70.000	80	8	8	12	14.115,00	1.964
" "	64.800	56	6	8	8	6.817,00	1.963
" "	62.200	70	6	9	12	8.680,00	1.963
" "	62.000	72	10	12,50	15,20	14.362,00	1.964
" "	61.200	58	6	9	13	18.834,00	1.963
" "	61.200	81	8	13	15	15.486,00	1.963
" "	61.200	80	8	11	12,50	18.032,00	1.965
" "	60.000	63	6	14	17	10.786,00	1.963

MINISTERIO DE AGRICULTURA Y CRIA
DIRECCION INGENIERIA AGRICOLA
DIVISION DE MAQUINARIA

DISTRITO MARIÑO (CONTINUACIÓN)	AFORO LTS./ HORA	PROFUNDIDAD MTS.	DIÁMETRO PULGADAS	NIVELES ESTÁTICO	NIVELES SUCCIÓN	COSTO TOTAL Bs.	AÑOS
MUNICIPIO TURMERO	59.670	63	6	9	12	8.145,00	1.964
" "	57.600	63	6	8	14	7.612,00	1.963
" "	57.600	56	6	3,20	6,20	6.382,00	1.964
" "	57.600	66	6	11	14	8.946	1.965
" "	54.000	60	6	11	20	9.024,00	1.964
" "	50.000	60	6	11	15	10.853,00	1.963
" "	48.000	61	6	9	14	12.368,00	1.963
" "	46.800	60	6	10	14	10.815,00	1.964
" "	46.800	69	6	9	15	11.648,00	1.964
" "	43.200	61	6	13	14	9.942,00	1.965
" "	40.000	50	4	10	15	4.325,00	1.964
" "	40.000	60	8	6	15	9.192,00	1.960
" "	39.600	58	-	-	-	4.142,00	1.964
" "	36.000	43	6	11	15	13.132,00	1.963
" "	36.000	42	4	10	18	5.871,00	1.963
" "	36.000	36	6	13	15	7.513,00	1.965
" "	15.000	42	4	12	14	5.012,00	1.963
" "	10.400	87	8	10	12	11.744,00	1.964
" "	8.800	54	4	9,50	20	7.264,25	1.964
" "	7.200	61	4	12	12	3.785,20	1.964
" "	6.000	64	6	12	15	8.410,00	1.964
" "	6.000	50	6	8	9	11.159,00	1.964
" "	6.000	78	6	11	13	11.317,00	1.964
" "	5.600	80	8	13	15	13.321,00	1.964
TOTALES: POZOS 52-	3.515.722	3.411	-	522,20	716,40	608.880,45	-
PROMEDIOS:	67.610	65	-	10	13	11.709,00	-
POZOS SECOS: 6	-	311	-	-	-	19.020,00	
PROMEDIOS:	-	51	-	-	-	3.170,00	

MINISTERIO DE AGRICULTURA Y CRIA
DIRECCION INGENIERIA AGRICOLA
DIVISION DE MAQUINARIA

PERFORACIONES REALIZADAS EN EL ESTADO ARAGUA

DISTRITO RICAURTE	AFORO LTS./HORA	PROFUNDIDAD MTS.	DIÁMETRO PULGADAS	NIVELES ESTÁTICO	NIVELES SUCCIÓN	COSTO TOTAL Bs.	AÑOS
MUNICIPIO LA VICTORIA	194.400	63	10	3	9	17.048,00	1.963
" " "	180.000	60	10	8	12	13.904,00	1.964
" " "	72.000	48	8	7	12	10.964,00	1.964
" " "	43.200	53	8	8	22,50	12.856,00	1.963
" " "	36.000	59	6	7	29	8.181,00	1.963
" " "	25.200	36,20	6	14,20	23,15	33.048,00	1.963
" " "	25.200	35	6	5	9,50	6.447,00	1.965
" " "	24.000	40	6	8	13	8.717,00	1.964
" " "	21.600	47	6	16	26	6.464,00	1.964
" " "	14.400	35	6	4	8,50	10.069,00	1.965
" " "	9.000	32	6	2	15	11.132,00	1.965
" " "	7.200	57	7	7	37	13.188,00	1.963
" " "	6.000	44	6	15	30	10.586,00	1.964
" " "	6.000	49	6	9	12	9.129,00	1.964
" " "	4.380-	44	6	-	31	7.435,00	1.965
" " "	3.600	49	6	13	27	7.931,00	1.964
TOTALES: POZOS 16	672.180	751,20	-	126,20	316,65	187.099,00	-
PROMEDIOS:	42.011	46	-	7	19	11.693,00	-
POZOS SECOS: 9	-	365	-	-	-	58.219,00	
PROMEDIOS:	-	40	-	-	-	6.468,00	-

MINISTERIO DE AGRICULTURA Y CRIA
DIRECCION INGENIERIA AGRICOLA
DIVISION DE MAQUINARIA

PERFORACIONES REALIZADAS EN EL ESTADO ARAGUA

DISTRITO RICAURTE	AFORO LTS./HORA	PROFUNDIDAD MTS.	DIÁMETRO PULGADAS	NIVELES ESTÁTICO	NIVELES SUCCIÓN	COSTO TOTAL Bs.	AÑOS
MUNICIPIO LAS TEJERÍAS	18.000	30	6	7	16	20.913,00	1.964
MUNICIPIO SAN MATEO	46.800	60	10	2	31,50	20.652,00	1.965
" " "	16.200	54	6	13,50	33,50	14.048,50	1.965
TOTALES: POZOS 2-	63.000	114	-	15,50	75,00	34.700,50	-
PROMEDIOS:	31.500	57	-	7	37	17.350,00	-
POZOS SECOS: 1	-	30	-	-	-	4.238,00	1.963

MINISTERIO DE AGRICULTURA Y CRIA
DIRECCION INGENIERIA AGRICOLA
DIVISION DE MAQUINARIA

PERFORACIONES REALIZADAS EN EL ESTADO ARAGUA

DISTRITO SUCRE		Aforo Lts./Hora	Profundidad Mts.	Diámetro Pulgadas	Niveles Estático	Niveles Succión	Costo Total Bs.	Años
Municipio Cagua		252.000	83	10	6,30	-8,50	13.916,00	1.963
"	"	180.000	72	10	4	14	21.316,00	1.963
"	"	108.000	60	8	10,50	11,80	6.076,00	1.963
"	"	108.000	70	8	10,00	12	9.020,00	1.963
"	"	104.400	80	6	7,20	8	8.916,00	1.963
"	"	93.600	64	6	5,50	7	7.177,00	1.965
"	"	90.000	60	10	6	10	11.281,00	1.963
"	"	82.800	65	6	7	8	6.304,00	1.965
"	"	80.000	63	8	8	12,50	12.988,00	1.962
"	"	72.000	43	6	2	7	6.774,00	1.963
"	"	72.000	62	6	10	18	7.828,00	1.964
"	"	72.000	60	6	9	10	6.693,00	1.965
"	"	72.000	55	6	6	8,50	10.215,00	1.965
"	"	48.000	60	6	5	10	5.441,00	1.963
"	"	39.600	78	8	14	36	24.731,00	1.963
"	"	21.000	41	8	8	18	27.992,00	1.963
"	"	14.400	56	6	11	31	16.589,00	1.963
	TOTALES: POZOS 17	1.509.800	1.072	-	129,50	230,30	203.257,00	-
	PROMEDIOS:	88.811	63	-	7	13	11.956,00	-
	POZOS SECOS: 1	-	80	--	-	-	11.476,00	-

MINISTERIO DE AGRICULTURA Y CRIA
DIRECCION INGENIERIA AGRICOLA
DIVISION DE MAQUINARIA

PERFORACIONES REALIZADAS EN EL ESTADO ARAGUA

DISTRITO SUCRE	AFORO LTS./HORA	PROFUNDIDAD MTS.	DIÁMETRO PULGADAS	NIVELES ESTÁTICO	NIVELES SUCCIÓN	COSTO TOTAL Bs.	AÑOS
DISTRITO SUCRE							
MUNICIPIO SANTA CRUZ	180.000	92	8	7	12	14.971,00	1.963
" " "	80.000	85	6	10	11	9.835,00	1.963
" " "	64.800	42	8	5	9	11.825,00	1.963
" " "	43.200	55	6	6	10	7.611,00	1.965
" " "	39.600	58	-	-	-	4.142,00	1.964
" " "	5.000	51	6	9	19,50	23.060,00	1.964
TOTALES: POZOS 6-	412.600	383	-	37	61,50	63.833,00	-
PROMEDIOS:	68.766	63	-	6	10	10.638,00	-
POZOS SECOS: 1	-	58	-	-	-	2,938,00	1.964

MINISTERIO DE AGRICULTURA Y CRIA
DIRECCION INGENIERIA AGRICOLA
DIVISION DE MAQUINARIA

PERFORACIONES REALIZADAS EN EL ESTADO ARAGUA

DISTRITO URDANETA	AFORO LTS./HORA	PROFUNDIDAD MTS.	DIÁMETRO PULGADAS	NIVELES ESTÁTICO	NIVELES SUCCIÓN	COSTO TOTAL Bs.	AÑOS
MUNICIPIO BARBACOAS	POZOS SECOS 2 -	174	-		-	36.348,00	1.965
	PROMEDIO:	87	-	-	-	18.174,00	
MUN. CARMEN DE CURA	POZOS SECOS 1 -	26	-	-	-	11.453,00	1.964
MUNICIPIO CAMATAGUA	POZOS SECOS 1 -	9	-	-	-	4.331,00	1.963

MINISTERIO DE AGRICULTURA Y CRIA
DIRECCION INGENIERIA AGRICOLA
DIVISION DE MAQUINARIA

PERFORACIONES REALIZADAS EN EL ESTADO ARAGUA

DISTRITO ZAMORA	AFORO Lts. / Hora	PROFUNDIDAD Mts.	DIÁMETRO Pulgadas	NIVELES Estático	NIVELES Succión	Costo Total Bs.	AÑOS
MUNICIPIO SN.FCO. DE ASÍS	90.000	110	10	19	40	26.776,50	1.962
" " " " "	43.200	73	8	32,50	31	20.130,00	1.963
" " " " "	43.200	100	8	27	29	22.106,00	1.965
" " " " "	16.200	70	8	30	36	13.938,50	1.965
" " " " "	14.400	28	6	2	16	8.078,00	1.965
" " " " "	12.600	60	-	-	-	6.596,00	1.965
" " " " "	2.000	87	-	30	70	6.751,75	1.965
" " " " "	1.000	53	-	28	-	4.586,00	1.965
TOTALES: POZOS 8 -	222.600	581	-	168,50	222	108.962,75	-
PROMEDIOS:	27.825	72	-	21	27	13.620,00	-
POZOS SECOS: 1 -	-	40	-	-	-	7.083,00	1.965
MUNICIPIO VILLA DE CURA	79.200	106	10	30	36	20.308,00	1.964
" " " "	79.200	106	10	30	34	24.752,00	1.964
" " " "	64.800	100	6	31	33	14.454,00	1.965
" " " "	60.000	66	6	12	18	5.942,00	1.963
" " " "	50.400	83	8	31,50	33	16.146,00	1.962
" " " "	54.000	72	8	19,50	28	8.280,00	1.962
" " " "	43.000	83	6	30	32	13.567,00	1.965
" " " "	43.200	68	6	18	18	8.979,00	1.962
" " " "	36.000	54	8	6	16	13.481,00	1.965
" " " "	28.000	100	-	3	-	10.415,00	1.963
" " " "	25.200	40	6	6	23	9.073,00	1.965
" " " "	24.000	82	8	33	42	16.680,00	1.962
" " " "	12.560	75	12	6	38	34.777,00	1.962
" " " "	10.800	33,50	6	6	19,50	19.169,00	1.962
" " " "	10.000	18,50	6	2,50	12	26.624,00	1.963
TOTALES: POZOS 15	620.360	1.087,00	-	234,50	382,50	242.647,00	-
PROMEDIOS:	41.357	72	-	15	25	16.176,00	-
POZOS SECOS: 1	-	60	-	-	-	4.605,00	1.965

MINISTERIO DE AGRICULTURA Y CRIA
DIRECCION INGENIERIA AGRICOLA
DIVISION DE MAQUINARIA

PERFORACIONES REALIZADAS EN EL ESTADO ARAGUA

DISTRITO ZAMORA	Aforo Lts./Hora	Profundidad Mts.	Diámetro Pulgadas	Niveles Estático	Niveles Succión	Costo Total Bs.	Años
Municipio Magdaleno	64.800	54	10	4	11	9.690,30	1.963
" "	25.000	42	10	5	42	12.843,00	1.963
" — "	21.600	25	6	1,50	10	15.561,00	1.964
TOTALES: POZOS 3 -	111.400	121	-	10,50	63	38.094,30	-
PROMEDIOS:	37.133	40	-	3	21	12.698,00	-
Municipio Barbacóas	17.200	32	6	2	4	13.455,00	1.965

ESCUELA DE INGENIERIA CIVIL
DEPARTAMENTO DE METEOROLOGIA E HIDROLOGIA

MINISTERIO DE AGRICULTURA Y CRIA
DIRECCION INGENIERIA AGRICOLA
DIVISION DE MAQUINARIA

PERFORACIONES REALIZADAS EN EL ESTADO BARINAS

DISTRITO ARISMENDI	AFORO Lts./HORA	PROFUNDIDAD MTS.	DIÁMETRO PULGADAS	NIVELES ESTÁTICO	NIVELES SUCCIÓN	COSTO TOTAL Bs.	AÑOS
MUNICIPIO GUADARRAMAS	9.000	101	6	12	18	19.653,00	1.965
" "	1.000	68	-	-	-	5.992,00	1.965
TOTAL: POZOS 2	10.000	169	-	12	18	25.645,00	-
PROMEDIOS:	5.000	84	-	-	9	12.822,00	

MINISTERIO DE AGRICULTURA Y CRIA
DIRECCION INGENIERIA AGRICOLA
DIVISION DE MAQUINARIA

PERFORACIONES REALIZADAS EN EL ESTADO BARINAS

DISTRITO BARINAS	AFORO LTS./HORA	PROFUNDIDAD MTS.	DIÁMETRO PULGADAS	NIVELES ESTÁTICO	NIVELES SUCCIÓN	COSTO TOTAL Bs.	AÑOS
MUNICIPIO BARINAS	7.200	22	6	4	12	7.384,00	1.964

MINISTERIO DE AGRICULTURA Y CRIA
DIRECCION INGENIERIA AGRICOLA
DIVISION DE MAQUINARIA

PERFORACIONES REALIZADAS EN EL ESTADO BARINAS

DISTRITO OBISPOS	AFORO LTS./HORA	PROFUNDIDAD MTS.	DIÁMETRO PULGADAS	NIVELES ESTÁTICO	NIVELES SUCCIÓN	COSTO TOTAL Bs.	AÑOS
MUNICIPIO SABANETA	60.000	21	6	1,50	4	10.294,00	1.965

MINISTERIO DE AGRICULTURA Y CRIA
DIRECCION INGENIERIA AGRICOLA
DIVISION DE MAQUINARIA

PERFORACIONES REALIZADAS EN EL ESTADO BARINAS

DISTRITO PEDRAZA	AFORO LTS./HORA	PROFUNDIDAD MTS.	DIÁMETRO PULGADAS	NIVELES ESTÁTICO	NIVELES SUCCIÓN	COSTO TOTAL Bs.	AÑOS
MUNICIPIO ANDRÉS ELOY BLANCO	21.600	24	8	6	10	4.390,00	1.965
MUNICIPIO SANTA BÁRBARA	8.000	18	6	2	8	8.078,00	1.965

ESCUELA DE INGENIERIA CIVIL
DEPARTAMENTO DE METEOROLOGIA E HIDROLOGIA

MINISTERIO DE AGRICULTURA Y CRIA
DIRECCION INGENIERIA AGRICOLA
DIVISION DE MAQUINARIA

PERFORACIONES REALIZADAS EN EL ESTADO BARINAS

DISTRITO ROJAS	AFORO LTS./HORA	PROFUNDIDAD MTS.	DIÁMETRO PULGADAS	NIVELES ESTÁTICO	NIVELES SUCCIÓN	COSTO TOTAL Bs.	AÑOS
MUNICIPIO PALACIO FAJARDO	12.600	36	6	6	20	9.174,00	1.964

MINISTERIO DE AGRICULTURA Y CRIA
DIRECCION INGENIERIA AGRICOLA
DIVISION DE MAQUINARIA

PERFORACIONES REALIZADAS EN EL ESTADO BARINAS

DISTRITO SOSA	AFORO LTS./HORA	PROFUNDIDAD MTS.	DIÁMETRO PULGADAS	NIVELES ESTÁTICO	NIVELES SUCCIÓN	COSTO TOTAL Bs.	AÑOS
MUNICIPIO NUTRIAS	72.000	37	6	5	10	5.773,00	1.963
" "	66.000	50	6	7	12	7.652,00	1.964
TOTAL: POZOS 2 -	138.000	87	-	12	22	13.425,00	-
PROMEDIOS:	69.000	43	-	6	11	6.712,00	

MINISTERIO DE AGRICULTURA Y CRIA
DIRECCION INGENIERIA AGRICOLA
DIVISION DE MAQUINARIA

PERFORACIONES REALIZADAS EN EL ESTADO BOLIVAR

DISTRITO CARONI		AFORO LTS./HORA	PROFUNDIDAD MTS.	DIÁMETRO PULGADAS	NIVELES ESTÁTICO	NIVELES SUCCIÓN	COSTO TOTAL Bs.	AÑOS
MUNICIPIO SAN FÉLIX	POZOS SECOS: 6	-	59,10	-	-	-	8.994,00	-
	PROMEDIOS:	-	9	-	-	-	1.499,00	

MINISTERIO DE AGRICULTURA Y CRIA
DIRECCION INGENIERIA AGRICOLA
DIVISION DE MAQUINARIA

PERFORACIONES REALIZADAS EN EL ESTADO BOLIVAR

DISTRITO HERES	AFORO LTS./HORA	PROFUNDIDAD MTS.	DIÁMETRO PULGADAS	NIVELES ESTÁTICO	NIVELES SUCCIÓN	COSTO TOTAL Bs.	AÑOS
MUNICIPIO CIUDAD BOLÍVAR	39.600	81	-	34	37	22.566,30	1.963
" " "	36.000	63	6	13	17	8.911,00	1.964
" " "	32.400	30	6	30	35	28.349,00	1.963
" " "	30.000	32	6	16	18	2.058,00	1.963
" " "	24.000	94	-	31	32	3.486,00	1.964
" " "	10.000	46,50	6	16	30	26.091,50	1.964
TOTALES: POZOS 6	172.000	346,50	-	140	169	91.461,80	-
PROMEDIOS:	28.666	57	-	23	28	15.243,00	
POZOS SECOS: 1	-	98	-	-	-	8.718,00	1.963

MINISTERIO DE AGRICULTURA Y CRIA
DIRECCION INGENIERIA AGRICOLA
DIVISION DE MAQUINARIA

PERFORACIONES REALIZADAS EN EL ESTADO BOLIVAR

DISTRITO HERES (CONTINUACIÓN)	AFORO LTS./HORA	PROFUNDIDAD MTS.	DIÁMETRO PULGADAS	NIVELES ESTÁTICO	NIVELES SUCCIÓN	COSTO TOTAL Bs.	AÑOS
MUNICIPIO LA PARAGUA	12.000	22	6	5	11	3.157,00	1.965
" " "	5.300	15	6	7,50	11,50	6.047,00	1.965
" " "	3.200	25	6	7	13	7.858,00	1.965
" " "	1.500	23	6	8	17	6.601,00	1.965
" " "	1.100	21	6	4	11	6.009,00	1.965
TOTALES: POZOS: 5 -	23.100	106	-	31,50	63,50	29.672,00	-
PROMEDIOS:	3.850	21	-	5	12	5.934,00	-

MINISTERIO DE AGRICULTURA Y CRIA
DIRECCION INGENIERIA AGRICOLA
DIVISION DE MAQUINARIA

PERFORACIONES REALIZADAS EN EL ESTADO BOLIVAR

DISTRITO PIAR	AFORO LTS./HORA	PROFUNDIDAD MTS.	DIÁMETRO PULGADAS	NIVELES ESTÁTICO	NIVELES SUCCIÓN	COSTO TOTAL Bs.	AÑOS
MUNICIPIO UPATA	7.200	11	-	-	-	2.658,00	1.964
" " "	3.000	19	6	4	12	6.106,00	1.963
" " "	2.400	26,50	6	18	20	7.131,00	1.963
" " "	1.500	22,00	6	6,00	16	4.703,00	1.963
" " "	1.200	8,50	6	2,50	5	3.659,00	1.963
TOTALES: POZOS: 5 -	15.300	87,00	-	30,50	53	24.257,00	-
PROMEDIOS:	3.060	17	-	6	10	4.851,00	-
POZOS SECOS: 18 -	-	221	-	-	-	48.694,50	
PROMEDIOS:	-	12	-	-	-	2.703,00	
MUNICIPIO EL MANTECO	18.000	22	6	3	9	6.772,00	1.964
" " "	7.400	30	6	3	26	5.208,00	1.964
" " "	2.400	20	6	7	12	5.694,00	1.964
" " "	2.000	21	-	10	15,50	3.675,00	1.965
TOTALES: POZOS: 4 -	29.800	93	-	23	62,50	21.349,00	-
PROMEDIOS:	7.450	23	-	5	15	5.337,00	
POZOS SECOS: 7 -	-	126,50	-	-	-	22.848,50	
PROMEDIOS:	-	18	-	-	-	3.264,00	

MINISTERIO DE AGRICULTURA Y CRIA
DIRECCION INGENIERIA AGRICOLA
DIVISION DE MAQUINARIAS

PERFORACIONES REALIZADAS EN EL ESTADO BOLIVAR

DISTRITO PIAR (CONTINUACIÓN)	AFORO LTS./HORA	PROFUNDIDAD MTS.	DIÁMETRO PULGADAS	NIVELES ESTÁTICO	NIVELES -SUCCIÓN	COSTO TOTAL Bs.	AÑOS
MUNICIPIO EL PALMAR	7.000	11	6	4	6	4.771,00	1.965
" " "	4.500	20	6	6	11	12.362,00	1.965
" " "	4.000	13,50	6	7	10	4.701,50	1.965
" " "	3.600	18	6	4	10	9.522,00	1.965
" " "	3.200	16	6	4	9	7.204,00	1.965
" " "	3.000	12,50	6	6	9	8.364,50	1.965
" " "	3.000	14,50	6	5	9	5.679,50	1.965
" " "	2.400	21	6	5	10	7.049,00	1.963
" " "	2.400	15	6	4	10	4.594,00	1.965
" " "	2.000	19,50	6	6	10	6.754,50	1.963
" " "	2.000	21	6	12	16	6.754,50	1.965
" " "	1.500	22	-	6	16	4.966,00	1.965
" " "	1.200	21	6	6	12	5.119,00	1.963
" " "	1.000	13	4	8	9	6.520,00	1.963
" " "	1.000	11	6	3	7	4.452,00	1.964
" " "	1.000	9	6	2	5	5.075,00	1.964
" " "	1.000	12	6	3	7	6.030,00	1.965
" " "	1.000	10,50	4	2	7	4.255,50	1.965
TOTALES: POZOS: 18 -	44,800	280,50	-	93	173	114.174,00	-
PROMEDIOS:	2,488 0	15	-	5	9	6.343,00	
POZOS SECOS: 30 -	-	483	-	-	-	119.150,00	-
PROMEDIOS:	-	16	-	-	-	3.971,00	

MINISTERIO DE AGRICULTURA Y CRIA
DIRECCION INGENIERIA AGRICOLA
DIVISION DE MAQUINARIA

PERFORACIONES REALIZADAS EN EL ESTADO BOLIVAR

DISTRITO ROSCIO		AFORO LTS./HORA	PROFUNDIDAD MTS.	DIÁMETRO PULGADAS	NIVELES ESTÁTICO	NIVELES SUCCIÓN	COSTO TOTAL Bs.	AÑOS
MUNICIPIO EL CALLAO		5.000	22	6	4	10	3.093,00	1.965
" " " "		1.200	35	6	27	32	6.829,00	1.962
	TOTALES: POZOS 2 -	6.200	57	-	31	42	9.922,00	-
	PROMEDIOS:	3.100	28	-	15	21	4.961,00	-
MUNICIPIO GUASIPATI		3.500	33,50	6	8	19	9.989,50	1.964
" " "		3.000	20	6	9,50	10,50	4.065,00	1.965
" " "		1.200	26	6	12	21,50	6.782,00	1.965
	TOTALES: POZOS 3 -	7.700	79,50	-	29,50	51,00	20.836,50	-
	PROMEDIOS:	2.566	26	-	9	17	6.945,00	-
	POZOS SECOS: 4 -	-	109	-	-	-	22.025,50	
	PROMEDIOS:	-	27	-	-	-	5.506,00	
MUNICIPIO TUMEREMO-	POZOS SECOS: 4 -	-	76	-	-	-	23.738,00	-
	PROMEDIOS:	-	19	-	-	-	5.934,00	-

MINISTERIO DE AGRICULTURA Y CRIA
DIRECCION INGENIERIA AGRICOLA
DIVISION DE MAQUINARIA

PERFORACIONES REALIZADAS EN EL ESTADO CARABOBO

DISTRITO BEJUMA	AFORO LTS. /HORA	PROFUNDIDAD MTS.	DIÁMETRO PULGADAS	NIVELES ESTÁTICO	NIVELES SUCCIÓN	COSTO TOTAL Bs.	AÑOS
MUNICIPIO BEJUMA	32.400	75	6	18	22	8.466,00	1.965

MINISTERIO DE AGRICULTURA Y CRIA
DIRECCION INGENIERIA AGRICOLA
DIVISION DE MAQUINARIA

PERFORACIONES REALIZADAS EN EL ESTADO CARABOBO

DISTRITO CARLOS ARVELO	AFORO LTS./HORA	PROFUNDIDAD MTS.	DIÁMETRO PULGADAS	NIVELES ESTÁTICO	NIVELES SUCCIÓN	COSTO TOTAL Bs.	AÑOS
MUNICIPIO GÜIGÜE	216.000	85	10	12	20	18.647,00	1.964
" "	97.200	62	6	6	9	7.046,00	1.964
" "	90.000	73	10	12	15	17.558,40	1.963
" "	90.000	66	6	8,50	11	805,00	1.964
" "	80.000	70	10	12	14	14.883,10	1.963
" "	79.200	75	10	10	13	23.006,05	1.963
" "	72.000	72	10	10	13	12.316,00	1.964
" "	61.200	80	8	10	20	15.190,85	1.963
" "	60.000	62	6	6	11	7.756,00	1.964
" "	54.000	60	8	8	20	9.882,00	1.964
" "	49.000	52	6	12	16	15.772,00	1.963
" "	46.800	62	10	7	15	19.703,00	1.964
" "	43.200	61	6	12	20	6.798,00	1.965
" "	42.120	78	6	21,50	33	12.096,00	1.964
" "	36.000	70	8	9	25	14.959,00	1.964
" "	30.000	45	4	-	6	7.746,00	1.963
" "	28.800	70	6	5	18	8.043,00	1.965
" "	28.800	71	6	22	35,50	8.819,00	1.965
" "	25.000	55	8	15	25	19.282,00	1.965
" "	13.200	80	6	24	48	14.252,00	1.965
" "	9.000	62	8	26	42	16.797,00	1.964
" "	6.000	64	8	13	16	13.038,00	1.964
TOTALES: POZOS 22 -	1.257.520	1.475	-	261	445	274.395,40	-
PROMEDIOS:	57.160	67	-	11	20	12.472,00	-
POZOS SECOS: 3	-	144	-	-	-	11.997,00	-
PROMEDIOS:	-	48	-	-	-	3.999,00	

MINISTERIO DE AGRICULTURA Y CRIA
DIRECCION INGENIERIA AGRICOLA
DIVISION DE MAQUINARIA

PERFORACIONES REALIZADAS EN EL ESTADO CARABOBO

DISTRITO GUACARA	AFORO Lts./Hora	PROFUNDIDAD Mts.	DIÁMETRO PULGADAS	NIVELES ESTÁTICO	NIVELES SUCCIÓN	COSTO TOTAL Bs.	AÑOS
MUNICIPIO GUACARA	72.000	80	10	16	24	16.669,00	1.965
" "	72.000	73	12	17	20	12.125,00	1.965
" "	64.800	75,50	12	18	20	12.905,00	1.965
" "	54.000	63	10	15	25	17.818,75	1.963
" "	54.000	60	6	11	20	9.291,00	1.965
" "	50.200	53	12	16	21	12.934,00	1.964
" "	50.400	59	6	5	14	9.738,00	1.965
" "	43.200	52	8	14	20	10.357,00	1.965
" "	43.200	61	10	13	20	18.885,65	1.963
" "	36.000	62	10	15	28	19.193,10	1.963
" "	36.000	80	-	-	-	6.092,50	1.964
" "	36.000	60	6	20	35	8.703,00	1.965
" "	36.000	47	6	1,50	18,50	9.021,85	1.965
" "	32.400	63	10	17	27	14.260,00	1.965
" "	28.800	62	8	12	17	14.289,25	1.965
" "	19.600	71	-	-	-	4.721,50	1.965
" "	4.500	51	6	1	20	18.023,00	1.964
TOTALES: POZOS 17	733.100	1.072,00	-	201	329	208.127,60	-
PROMEDIOS:	43.123	63	-	11	19	12.242,00	-
POZOS SECOS: 4	-	177	-	-	-	29.239,50	-
PROMEDIOS:	-	44	-	-	-	7.309,00	-

MINISTERIO DE AGRICULTURA Y CRIA
DIRECCION INGENIERIA AGRICOLA
DIVISION DE MAQUINARIA

PERFORACIONES REALIZADAS EN EL ESTADO CARABOBO

DISTRITO GUACARA		AFORO Lts./Hora	PROFUNDIDAD Mts.	DIÁMETRO Pulgadas	NIVELES Estático	NIVELES Succión	Costo Total Bs.	AÑOS
MUNICIPIO SAN JOAQUÍN		72.000	75	8	5	15	10.728,10	1.963
" " "		68.400	70	10	12	15	12.748,45	1.963
" " "		51.428,	70	10	20	30	15.635,45	1.963
" " "		36.000	70	8	5	15	16.595,50	1.963
	TOTALES: POZOS 4-	227.828	285	-	42	75	55.707,50	-
	PROMEDIOS:	56.957	71	-	10	18	13.926,00	-
MUNICIPIO DIEGO IBARRA		79.200	62	10	5	10	18.255,45	1.963
" " "		72.000	57	10	4	10	22,618,90	1.963
" " "		72.000	58	6	3	8	9.427,00	1.964
" " "		60.000	62	6	6	11	7.756,00	1.964
	TOTALES: POZOS 4-	283.200	239	-	18	39	58.057,35	-
	PROMEDIOS:	70.800	59	-	4	9	14.514,00	-
	POZOS SECOS: 1-	-	42	-	-	-	6.152,00	-

ESCUELA DE INGENIERIA CIVIL
DEPARTAMENTO DE METEOROLOGIA E HIDROLOGIA

MINISTERIO DE AGRICULTURA Y CRIA
DIRECCION INGENIERIA AGRICOLA
DIVISION DE MAQUINARIA

PERFORACIONES REALIZADAS EN EL ESTADO CARABOBO

DISTRITO MONTALBAN	AFORO LTS./HORA	PROFUNDIDAD MTS.	DIÁMETRO PULGADAS	NIVELES ESTÁTICO	NIVELES SUCCIÓN	COSTO TOTAL Bs.	AÑOS
MUNICIPIO MIRANDA	79.200	62	10	7	10	14.682,00	1.964
" "	72.000	60	10	6	12	14.430,60	1.964
" "	72.000	63	10	9	15	20.738,00	1.965
" "	57.600	43	10	SALTANTE.	8,50	14.331,00	1.964
" "	46.800	60	8	17	25	11.531,00	1.964
" "	43.200	56	8	11,50	21	11.090,30	1.964
" "	7.200	34	6	10	17	9.141,95	1.965
TOTALES: POZOS 7 -	378.000	378	--	60	108	95.944,85	-
PROMEDIOS:	53.996	54	-	8	15	13.706,00	-
POZOS SECOS: 4 -	-	150	-	-	-	15.751,00	-
PROMEDIOS:	-	37	-	-	-	3.937,00	-
MUNICIPIO MONTALBÁN	144.000	57	16	9	18	14.100,00	1.965
" "	54.000	56	6	11	21	12.012,50	1.964
" "	54.000	64	10	8	20	12.577,00	1.965
" "	28.800	60	6	14	22	6.718,00	1.965
" "	3.600	72	8	8	25	10.006,00	1.965
TOTALES: POZOS 5	316.800	309	-	51	106	55.743,50	-
PROMEDIOS:	63.421	61	-	10	21	11.148,00	-
POZOS SECOS: 1	-	60	-	-	-	1.391,00	-

MINISTERIO DE AGRICULTURA Y CRIA
DIRECCION INGENIERIA AGRICOLA
DIVISION DE MAQUINARIA

PERFORACIONES REALIZADAS EN EL ESTADO CARABOBO

DISTRITO PUERTO CABELLO	AFORO LTS./HORA	PROFUNDIDAD MTS.	DIÁMETRO PULGADAS	NIVELES ESTÁTICO	NIVELES SUCCIÓN	COSTO TOTAL Bs.	AÑOS
MUNICIPIO DEMOCRACIA	14.400	34	8	3	8	12.042,00	1.965
" "	1.200	30	-	-	-	5.360,00	1.963
TOTALES: POZOS 2-/	15.600	64	-	3	8	17.402,00	-
PROMEDIOS:	7.800	32	-	1,50	8	8.701,00	1
POZOS SECOS: 4	-	133	-	-	-	16.405,00	-
PROMEDIOS:	-	33	-	-	-	4.101,00	-

MINISTERIO DE AGRICULTURA Y CRIA
DIRECCION INGENIERIA AGRICOLA
DIVISION DE MAQUINARIA

PERFORACIONES REALIZADAS EN EL ESTADO CARABOBO

DISTRITO VALENCIA	AFORO Lts./Hora	PROFUNDIDAD Mts.	DIÁMETRO Pulgadas	NIVELES Estático	NIVELES Succión	COSTO TOTAL Bs.	AÑOS
MUNICIPIO CANDELARIA	79.200	64	10	5	10	12.637,05	1.965
" "	79.200	62	10	8	15	15.203,15	1.965
" "	78.200	76	10	14	24	16.405,00	1.965
" "	75.600	61	8	4,50	7	6.401,00	1.964
" "	72.000	70	10	8	2	16.516,00	1.964
" "	72.000	65	10	9	15	15.890,00	1.964
" "	72.000	64	10	4	12	13.293,80	1.964
" "	72.000	62	10	7	15	16.516,30	1.965
" "	72.000	63	10	4	9	13.126,00	1.965
" "	72.000	67	8	9	11	9.760,00	1.965
" "	72.000	60	10	5	8	15.556,45	1.965
" "	72.000	60	6	4	8	5.134,50	1.965
" "	64.800	66	6	6	15	10.649,00	1.965
" "	57.600	61	10	8	18	12.949,00	1.964
" "	54.000	64	6	10	18	7.912,00	1.964
" "	50.400	42	6	8	11	14.172,00	1.965
" "	36.000	60	10	10	20	13.006,00	1.964
" "	36.000	62	10	9	32	14.935,00	1.965
" "	24.800	29	6	5	17	7.113,00	1.965
" "	4.500	63	6	21	30	5.396,50	1.965
" "	1.820	59	6	25	35	10.914,000	1.965
TOTALES: POZOS 21	1.218.120	1.280	--	183	332	263.485,70	-
PROMEDIOS:	58.005	60	--	8	15	12.546,00	-
POZOS SECOS: 2	-	82	--	-	-	4.781,50	-
PROMEDIOS:	-	41	-	-	-	2.390,00	-

MINISTERIO DE AGRICULTURA Y CRIA
DIRECCION INGENIERIA AGRICOLA
DIVISION DE MAQUINARIA

PERFORACIONES REALIZADAS EN EL ESTADO CARABOBO

DISTRITO VALENCIA	AFORO LTS./HORA	PROFUNDIDAD MTS.	DIÁMETRO PULGADAS	NIVELES ESTÁTICO	NIVELES SUCCIÓN	COSTO TOTAL Bs.	AÑOS
MUNICIPIO SAN BLAS	108.000	71	10	12	16	14.676,00	1.965
" "	108.000	74	10	10	14	14.349,00	1.965
" "	90.000	60	10	10	12	13.236,00	1.965
" "	79.200	60	9,50	4	5	19.257,30	1.964
" "	72.000	80	10	12	22	28.063,00	1.963
" "	57.600	70	10	15	27	14.417,70	1.963
" "	36.000	54	8	16,50	19,50	7.622,00	1.964
" "	21.600	65	8	12	40	9.390,00	1.964
TOTALES: POZOS 8 -	572.400	534	--	91	165	121.001,00	-
PROMEDIOS:	71.550	66	--	11	20	15.125,00	-
MUNICIPIO STA.ROSA POZOS SECOS: 1	-	80	1	-	-	5.609,00	1.964
MUNICIPIO LOS GUAYOS	54.000	74	10	13	19	17.340,40	1.963
" " "	24,000	66	6	16	25	14.725,00	1.963
" " "	10.800	45	8	12	18	11.148,60	1.965
TOTALES: POZOS 3 -	88.800	185	-	41	62	43.214,00	-
PROMEDIOS:	29.600	61	-	13	20	14.404,00	-

MINISTERIO DE AGRICULTURA Y CRIA
DIRECCION INGENIERIA AGRICOLA
DIVISION DE MAQUINARIA

PERFORACIONES EFECTUADAS EN EL ESTADO CARABOBO

DISTRITO VALENCIA	Aforo Lts./Hora	Profundidad Mts.	Diámetro Pulgadas	Niveles Estático	Niveles Succión	Costo Total Bs.	Años
Municipio Naguanagua	50.400	52	6	6	17	5.016,30	1.964
" " "	46.800	61	6	9	22	7.573,00	1.964
" " "	43.200	62	6	12	20	8.718,00	1.965
" " "	28.800	70	8	11	30	9.050,00	1.964
" " "	21.600	45	6	10	20	5.580,00	1.965
" " "	7.200	50	6	15	30	10.277,00	1.964
TOTALES: Pozos 6 -	198.000	340	-	63	130	46,214,30	-
PROMEDIOS:	33.000	56	-	10	23	7.702,00	
POZOS SECOS: 1 -	-	40	-	-	-	8.520,00	
Municipio San Diego	68.800	63	8	10	18	6.884,00	1.965
" " "	54.400	50	8	9	15	6.503,00	1.965
" " "	54.000	80	6	16	23	8.087,00	1.964
" " "	19.800	54	8	9	36	8.322,50	1.964
" " "	18.000	70	6	20	34	10.758,75	1.964
TOTALES: POZOS 5	215.000	317	-	64	126	40.555,25	-
PROMEDIOS:	43.000	63	-	12	25	8.111,00	-
POZOS SECOS: 1	-	76	-	-	-	13.828,00	-

MINISTERIO DE AGRICULTURA Y CRIA
DIRECCION DE INGENIERIA AGRICOLA
DIVISION DE MAQUINARIA

PERFORACIONES REALIZADAS EN EL ESTADO CARABOBO

DISTRITO VALENCIA	AFORO LTS./HORA	PROFUNDIDAD MTS.	DIÁMETRO PULGADAS	NIVELES ESTÁTICO	NIVELES SUCCIÓN	COSTO TOTAL Bs.	AÑOS
MUNICIPIO TOCUYITO	36.000	50	6	11	21,50	5.029,00	1.964
" "	25.200	52	8	3	27	8.754,00	1.965
" "	14.400	82	6	10	45	16.605,80	1.965
" "	10.800	61	6	20	29	10.826,00	1.963
TOTALES: POZOS 4 -	86.400	245	-	44	122,50	41.214,80	
PROMEDIOS:	21.600	61	-	11	30	10.303,00	
POZOS SECOS: 3	-	128	-	-	-	10.456,00	
PROMEDIOS:	-	42	-	-	-	3.485,00	

MINISTERIO DE AGRICULTURA Y CRIA
DIRECCION INGENIERIA AGRICOLA
DIVISION MAQUINARIAS

PERFORACIONES REALIZADAS EN EL ESTADO COJEDES

DISTRITO FALCON	AFORO LTS./HORA	PROFUNDIDAD MTS.	DIÁMETRO PULGADAS	NIVELES ESTÁTICO	NIVELES SUCCIÓN	COSTO TOTAL Bs.	AÑOS
MUNICIPIO TINAQUILLO	72.000	67	10	17	19	8.831,00	1.964
" " "	46.000	72	10	20	33	10.250,00	1.964
" " "	7.200	51	6	12	21	17.167,00	1.965
TOTALES: POZOS 3 -	125.200	190	-	49	73	36.248,00	-
PROMEDIOS:	41.733	63	-	16	24	12.082,00	-
POZOS SECOS: 3 -	-	201	-	-	-	8.120,50	-
PROMEDIOS:	-	67	-	-	-	2.706,00	-

MINISTERIO DE AGRICULTURA Y CRIA
DIRECCION INGENIERIA AGRICOLA
DIVISION MAQUINARIAS

PERFORACIONES REALIZADAS EN EL ESTADO COJEDES

DISTRITO SAN CARLOS	AFORO LTS./HORA	PROFUNDIDAD MTS.	DIÁMETRO PULGADAS	NIVELES ESTÁTICO	NIVELES SUCCIÓN	COSTO TOTAL Bs.	AÑOS
MUNICIPIO SAN CARLOS	18.000	39	6	10	21	11.098,00	1.964
" " "	18.000	42	6	6	22	23.494,00	1.965
" " "	6.000	47	6	2,50	18	10.336,00	1.965
" " "	800	20	-	0,50	14	1.873,00	1.964
TOTALES: POZOS 4-	50.000	148	-	19,00	81	46.801,00	-
PROMEDIOS:	12.500	37	-	4	20	11.700,00	-
POZOS SECOS: 5-	-	68	-	--	-	23.698,00	-
PROMEDIOS:	-	13	-	-	-	4.739,00	

MINISTERIO DE AGRICULTURA Y CRIA
DIRECCION INGENIERIA AGRICOLA
DIVISION DE MAQUINARIA

PERFORACIONES REALIZADAS EN EL ESTADO COJEDES

DISTRITO TINACO		AFORO LTS./HORA	PROFUNDIDAD MTS.	DIÁMETRO PULGADAS	NIVELES ESTÁTICO	NIVELES SUCCIÓN	COSTO TOTAL Bs.	AÑOS
MUNICIPIO LIMA BLANCO	POZOS SECOS:4-	-	28	-	-	-	23.639,00	-
	PROMEDIOS:	-	7	-	-	-	5.909,00	-
MUNICIPIO TINACO		72.200	44	8	6	22	6.827,00	1.965

MINISTERIO DE AGRICULTURA Y CRIA
DIRECCION INGENIERIA AGRICOLA
DIVISION DE MAQUINARIAS

PERFORACIONES REALIZADAS EN EL ESTADO FALCON

DISTRITO ACOSTA	AFORO LTS./HORA	PROFUNDIDAD MTS.	DIÁMETRO PULGADAS	NIVELES ESTÁTICO	NIVELES SUCCIÓN	COSTO TOTAL Bs.	AÑOS
MUNICIPIO LIBERTADOR	14.000	65	-	6	-	3.674,00	1.964
" "	13.000	66	6	7	22	15.162,00	1.964
TOTALES: POZOS 2 -	27.000	131	-	13	22	18.836,00	-
PROMEDIOS:	13.500	65	-	6	11	9.418,00	-

ESCUELA DE INGENIERIA CIVIL
DEPARTAMENTO DE METEOROLOGIA E HIDROLOGIA

MINISTERIO DE AGRICULTURA Y CRIA
DIRECCION INGENIERIA AGRICOLA
DIVISION DE MAQUINARIAS

PERFORACIONES REALIZADAS EN EL ESTADO FALCON

DISTRITO BOLIVAR	AFORO LTS./HORA	PROFUNDIDAD MTS.	DIÁMETRO PULGADAS	NIVELES ESTÁTICO	NIVELES SUCCIÓN	COSTO TOTAL Bs.	AÑOS
MUNICIPIO ARACUA	54.000	50	-	18	25,50	25.745,00	1.963
POZOS SECOS: 1 -	-	80	-	-	-	14.882,00	

MINISTERIO DE AGRICULTURA Y CRIA
DIRECCION INGENIERIA AGRICOLA
DIVISION DE MAQUINARIAS

PERFORACIONES REALIZADAS EN EL ESTADO FALCON

DISTRITO BUCHIVACOA	AFORO LTS./HORA	PROFUNDIDAD MTS.	DIÁMETRO PULGADAS	NIVELES ESTÁTICO	NIVELES SUCCIÓN	COSTO TOTAL Bs.	AÑOS
MUNICIPIO BOROJÓ POZOS SECOS: 1 -	-	102	-	-	-	15.556,00	1.965
MUNICIPIO CAPATÁRIDA	40.000	101	8	22	29	37.000,00	1.964
" "	10.440	96	6	24	40	20.276,50	1.963
" "	6.600	85	6	33	45	25.083,00	1.963
" "	300	101	-	48	60	21.862,00	1.964
TOTALES: POZOS 4 -	57.340	383	-	129	174	104.221,50	-
PROMEDIOS:	14.335,	95	-	32	43	26.055,00	-
POZOS SECOS: 3 -	-	265	-	-	-	48.775,00	-
PROMEDIOS:	-	88	-	-	-	12.925,00	-
MUNICIPIO DABAJURO	13.200	103	6	30	38	29.371,00	1.963
" "	12.000	105	6	34	46	25.674,00	1.964
TOTALES: POZOS 2 -	25.200	208	-	64	84	55.045,00	-
PROMEDIOS:	12.600	104	-	32	42	27.522,00	-
MUNICIPIO SN. JOSÉ DE SEQUE	8.500	92	6	42	58	21.898,00	1.965
" " " " "	1.500	80	6	25	45	13.581,00	1.965
TOTALES: POZOS 2 -	10.000	172	-	33	51	35.479,00	-
PROMEDIOS:	5.000	86	-	33	51	17.739,00	-

MINISTERIO DE AGRICULTURA Y CRIA
DIRECCION INGENIERIA AGRICOLA
DIVISION DE MAQUINARIAS

PERFORACIONES REALIZADAS EN EL ESTADO FALCON

DISTRITO DEMOCRACIA		AFORO LTS./HORA	PROFUNDIDAD MTS.	DIÁMETRO PULGADAS	NIVELES ESTÁTICO	NIVELES SUCCIÓN	COSTO TOTAL Bs.	AÑOS
MUNICIPIO URUMACO	POZOS SECOS: 1 -	-	91	-	-	-	12.192,55	-

MINISTERIO DE AGRICULTURA Y CRIA
DIRECCION INGENIERIA AGRICOLA
DIVISION DE MAQUINARIAS

PERFORACIONES REALIZADAS EN EL ESTADO FALCON

DISTRITO FEDERACION	AFORO LTS./HORA	PROFUNDIDAD MTS.	DIÁMETRO PULGADAS	NIVELES ESTÁTICO	NIVELES SUCCIÓN	COSTO TOTAL Bs.	AÑOS
MUNICIPIO CHURUGUARA POZOS SECOS: 1 -	-	56	-	-	-	21.122,00	-
MUNICIPIO INDEPENDENCIA/POZOS SECOS: 1	-	28	-	-	-	11.594,45	-

ESCUELA DE INGENIERIA CIVIL
DEPARTAMENTO DE METEOROLOGIA E HIDROLOGIA

MINISTERIO DE AGRICULTURA Y CRIA
DIRECCION INGENIERIA AGRICOLA
DIVISION DE MAQUINARIAS

PERFORACIONES REALIZADAS EN EL ESTADO FALCON

DISTRITO MAUROA	Aforo Lts./Hora	Profundidad Mts.	Diámetro Pulgadas	Niveles Estático	Niveles Succión	Costo Total Bs.	Años
Municipio Casigua	32.400	104	8	25	48	37.964,00	1.963
" "	18.900	85	6	18	28	16.337,00	1.965
" "	9.000	68	6	20	32	12.218,00	1.965
TOTALES: POZOS: 3 -	60.300	257	-	63	108	66.519,00	-
PROMEDIOS:	20.100	85	-	21	36	22.173,00	-
POZOS SECOS: 2 -	-	164	-	-	-	11.218,00	-
PROMEDIOS:	-	82	-	-	-	5.609,00	-
Municipio San Félix	25.000	110	6	32	45	28.075,00	1.965
" " "	20.000	100	6	17	27	19.295,00	1.964
TOTALES: POZOS: 2 -	45.000	210	-	49	72	47.370,00	-
PROMEDIOS:	22.500	105	-	24	36	23.685,00	-

MINISTERIO DE AGRICULTURA Y CRIA
DIRECCION INGENIERIA AGRICOLA
DIVISION DE MAQUINARIAS

PERFORACIONES REALIZADAS EN EL ESTADO FALCON

DISTRITO MIRANDA	AFORO LTS./HORA	PROFUNDIDAD MTS.	DIÁMETRO PULGADAS	NIVELES ESTÁTICO	NIVELES SUCCIÓN	COSTO TOTAL Bs.	AÑOS
MUNICIPIO SAN ANTONIO	52.756	86	6	25	42	15.764,00	1.964

MINISTERIO DE AGRICULTURA Y CRIA
DIRECCION DE INGENIERIA AGRICOLA
DIVISION DE MAQUINARIAS

PERFORACIONES REALIZADAS EN EL ESTADO FALCON

DISTRITO SILVA	AFORO LTS./HORA	PROFUNDIDAD MTS.	DIÁMETRO PULGADAS	NIVELES ESTÁTICO	NIVELES SUCCIÓN	COSTO TOTAL Bs.	AÑOS
MUNICIPIO BOCA DE ARÓA	69.200	61	6	4	7	10.907,00	1.964
" " " "	46.800	47	6	2	24	8.954,00	1.963
TOTALES: POZOS 2 -	116.000	108	-	6	31	19.861,00	-
PROMEDIOS:	58.000	54	-	3	15	9.930,00	-
POZOS SECOS: 1	-	80	-	--	-	7.441,00	-
MUNICIPIO TOCUYO DE LA COSTA	7.200	75	6	6	9	30.926,00	1.965
MUNICIPIO TUCACAS	79.200	70	9,50	7	15	12.183,50	1.964
" "	52.600	54	8	11	14	6.579,00	1.964
" "	32.400	84	-	6	-	25.435,00	1.965
TOTALES: POZOS: 3 -	164.200	208	-	24	29	44.197,00	-
PROMEDIOS:	54.733	69	-	8	9	14.732,00	-

MINISTERIO DE AGRICULTURA Y CRIA
DIRECCION INGENIERIA AGRICOLA
DIVISION DE MAQUINARIAS

PERFORACIONES REALIZADAS EN EL ESTADO GUARICO

DISTRITO INFANTE	AFORO Lts. / Hora	PROFUNDIDAD Mts.	DIÁMETRO PULGADAS	NIVELES ESTÁTICO	NIVELES SUCCIÓN	COSTO TOTAL Bs.	AÑOS
MUNICIPIO CHAGUARAMAS	8.500	91	-	18	48	16.947,25	1.963
MUNICIPIO ESPINO	25.200	50	8	16	22	17.592,50	1.963
MUNICIPIO VALLE DE LA PASCUA	7.200	70	6	18	32	12.531,25	1.964

ESCUELA DE INGENIERIA CIVIL
DEPARTAMENTO DE METEOROLOGIA E HIDROLOGIA

MINISTERIO DE AGRICULTURA Y CRIA
DIRECCION INGENIERIA AGRICOLA
DIVISION DE MAQUINARIAS

PERFORACIONES REALIZADAS EN EL ESTADO GUARICO

DISTRITO MELLADO	AFORO LTS./HORA	PROFUNDIDAD MTS.	DIÁMETRO PULGADAS	NIVELES ESTÁTICO	NIVELES SUCCIÓN	COSTO TOTAL Bs.	AÑOS
MUNICIPIO EL SOMBRERO	2.000	114	6	35	52	11.247,00	1.963

MINISTERIO DE AGRICULTURA Y CRIA
DIRECCION INGENIERIA AGRICOLA
DIVISION DE MAQUINARIAS

PERFORACIONES REALIZADAS EN EL ESTADO GUARICO

DISTRITO MIRANDA	Aforo Lts./Hora	Profundidad Mts.	Diámetro Pulgadas	NIVELES Estático	NIVELES Succión	Costo Total Bs.	AÑOS
Municipio Calabozo	46.800	67	6	5,50	7,50	27.061,00	1.965
" "	18.000	45	5	10	16	8.793,00	1.963
" "	7.200	100	6	3,50	73	28.699,25	1.965
" "	6.000	100	-	6	-	8.312,50	1.965
" "	3.500	112	6	16	45	13.693,00	1.963
TOTALES: POZOS 5 -	81.500	424	-	41	141	86.558,75	-
PROMEDIOS:	16.300	84	-	8	28	17.311,00	
POZOS SECOS: 5 -	-	306	-	-	-	40.692,00	-
PORMEDIOS:	-	61	-	-	-	8.138,00	-
Municipio Camaguán	70.000	50	6	3	10	4.941,00	1.964
" "	18.000	40	6	9	18	14.597,00	1.964
TOTALES: POZOS 2 -	88.000	90	-	12	28	19.538,00	-
PROMEDIOS:	44.000	45	-	6	14	9.769,00	-
Municipio El Rastro	36.000	56	6	8	15	11.320,00	1.964
" " "	28.800	25	6	4	13	8.054,75	1.964
TOTALES: POZOS 2 -	64.800	81	-	12	28	19.374,75	-
PROMEDIOS:	32.400	40	-	6	14	9.687,00	-
POZOS SECOS: 1 -	-	45	-	-	-	4.231,75	-

MINISTERIO DE AGRICULTURA Y CRIA
DIRECCION INGENIERIA AGRICOLA
DIVISION DE MAQUINARIAS

PERFORACIONES REALIZADAS EN EL ESTADO GUARICO

DISTRITO MIRANDA (CONTINUACIÓN)	AFORO LTS. / HORA	PROFUNDIDAD MTS.	DIÁMETRO PULGADAS	NIVELES ESTÁTICO	NIVELES SUCCIÓN	COSTO TOTAL Bs.	AÑOS
MUNICIPIO GUARDA TINAJAS	7.200	51	6	5,50	21	11.022,00	1.964
" " "	4.000	74	6	4	24,50	35.194,00	1.965
TOTALES: POZOS 2-	11.200	125	-	9,50	45,50	46.216,00	-
PROMEDIOS:	5.600	62	-	4	22	23.108,00	-
POZOS SECOS: 3 -	-	286	-	-	-	17.726,50	-
MUNICIPIO GUAYABAL	36.000	44	6	9	16	15.469,50	1.963,00

MINISTERIO DE AGRICULTURA Y CRIA
DIRECCION INGENIERIA AGRICOLA
DIVISION DE MAQUINARIAS

PERFORACIONES REALIZADAS EN EL ESTADO GUARICO

DISTRITO MONAGAS		AFORO LTS./HORA	PROFUNDIDAD MTS.	DIÁMETRO PULGADAS	NIVELES ESTÁTICO	NIVELES SUCCIÓN	COSTO TOTAL Bs.	AÑOS
MUNICIPIO SN JOSÉ GUARIBE	POZOS SECOS 2	-	209	-	-	-	20.496,75	-
	PROMEDIOS:		104	-	-	-	10.248,00	

INISTERIO DE AGRICULTURA Y CRIA
DIRECCION INGENIERIA AGRICOLA
DIVISION DE MAQUINARIAS

PERFORACIONES REALIZADAS EN EL ESTADO GUARICO

DISTRITO RIBAS	Aforo Lts./Hora	Profundidad Mts.	Diámetro Pulgadas	NIVELES Estático	NIVELES Succión	Costo Total Bs.	AÑOS
UNICIPIO TUCUPIDO	1.800	105	6	21	33	10.706,00	1.965
" " POZOS SECOS: 1	-	105	-	-	-	8.842,00	1.965

MINISTERIO DE AGRICULTURA Y CRIA
DIRECCION INGENIERIA AGRICOLA
DIVISION DE MAQUINARIAS

PERFORACIONES REALIZADAS EN EL ESTADO GUARICO

DISTRITO ROSCIO	AFORO LTS./HORA	PROFUNDIDAD MTS.	DIÁMETRO PULGADAS	NIVELES ESTÁTICO	NIVELES SUCCIÓN	COSTO TOTAL Bs.	AÑOS
MUNICIPIO ORTÍZ - POZOS SECOS: 2 -	-	128	-	-	-	14.539,00	-
PROMEDIOS:	-	64	-	-	-	7.269,00	
MUNICIPIO SN. JOSÉ TIZNADO	21.600	54	6	7	12	25.618,00	1.965
MUNICIPIO SN. JUAN DE LOS MORROS	3.600	31	6	2,50	22	7.799,00	1.964
" " " "" "	3.500	31	6	1	23	14.420,00	1.964
TOTALES: POZOS 2 -	7.100	62	-	3	45	22.219,00	-
PROMEDIOS:	3.550	31	-	1,50	22	11.109,00	-
PROMEDIOS POZOS SECOS:	-	30	-	-	-	4.695,00	-
POZOS SECOS: 5 -		153	-	-	-	23.475,00	

MINISTERIO DE AGRICULTURA Y CRIA
DIRECCION INGENIERIA AGRICOLA
DIVISION DE MAQUINARIA

PERFORACIONES REALIZADAS EN EL ESTADO LARA

DISTRITO CRESPO	Aforo Lts./Horas	Profundidad Mts.	Diámetro Pulgadas	NIVELES Estático	NIVELES Succión	Costo Total Bs.	AÑOS
Municipio Freites	100.000	38	-	4	4	6.095,00	1.964
" "	64.800	32	8	5	7	4.322,00	1.964
" "	54.000	63	6	12	17	19.255,95	1.964
" "	24.000	40	6,50	18	23	9.721,60	1.963
TOTALES: POZOS: 4 -	242.800	173	-	39	51	39.394,55	-
PROMEDIOS:	60.700	43	-	9	12	9.848,00	-
POZOS SECOS: 3 -	-	125	-	-	-	28.173,70	-
PROMEDIOS:	-	41	-	-	-	9.391,00	-
Municipio J.M.Blanco	39.600-	30	8	4	10	11.963,00	1.965
" " "	30.000	37	8	1	15	18.451,00	1.964
" " "	21.600	75	6	25	38	15.014,00	1.964
" " "	13.200	38	6	18	24,50	11.848,00	1.965
" " "	8.000	50	-	15	25	30.504,50	1.963
" " "	6.600	64	6	28,45	40,25	15.781,00	1.964
" " "	6.450	73	8	15	48	12.167,00	1.965
TOTALES: POZOS: 7 -	125.450	367	-	106,45	200,75	115.728,50	-
PROMEDIOS:	17.921	52	-	15	28	16.532,00	-
POZOS SECOS: 5 -	-	360	-	-	-	37.280,40	-
PROMEDIOS:	-	72	-	-	-	7.456,00	-

MINISTERIO DE AGRICULTURA Y CRIA
DIRECCION DE INGENIERIA AGRICOLA
DIVISION DE MAQUINARIAS

PERFORACIONES REALIZADAS EN EL ESTADO LARA

DISTRITO IRIBARREN	Aforo Lts./Hora	Profundidad Mts.	Diámetro Pulgadas	Niveles Estático	Niveles Succión	Costo Total Bs.	Años
Municipio Catedral	36.000	31	8	6	18	12.183,00	1.964
" "	21.600	50	6	20	23	26,688,00	1.964
" "	12.200	60	6	29	40	13.509,00	1.964
" "	7.200	142	8	63,10	101,93	36.743,30	1.965
TOTALES: POZOS 4 -	77.000	282	-	118,10	182,93	89.126,30	-
PROMEDIOS:	19.250	70	-	29	45	22.281,00	-
POZOS SECOS: 12 -	-	621	-	-	-	82.557,00	-
PROMEDIOS:	-	51	-	-	-	6.879,00	-
Municipio Concepción POZOS SECOS: 4 -	-	240	-	-	-	21.424,75	-
PROMEDIOS:	-	60	-	-	-	5.356,00	-
Municipio Aguedo F. Alvarado	18.000	101	8	54	70	23.733,00	1.964
" " " "	3.600	89	6	40	74	35.716,00	1.965
TOTALES: POZOS: 2 -	21.600	190	-	94	144	59.449,00	-
PROMEDIOS:	10.800	95	-	47	72	29.724,00	-
POZOS SECOS: 5 -	-	158	-	-	-	29.351,00	-
PROMEDIOS:	-	31	-	-	-	5.870,00	-
Muntcipio Juárez POZOS SECOS: 3	-	95	-	-	-	70.130,00	-
PROMEDIOS:	-	31	-	-	-	23.376,00	-
Municipio Sta. Rosa	36.000	80	8	21	26	16.257,00	1.964
" " "	18.000	54	8	22	30	24.956,65	1.963
" " "	16.200	50	6	18	25	15.533,00	1.964
TOTALES: POZOS: 3 -	70.200	184	-	61	71	56.746,65	-
PROMEDIOS:	23.400	61	-	20	23	18.915,00	-

MINISTERIO DE AGRICULTURA Y CRIA
DIRECCION INGENIERIA AGRICOLA
DIVISION DE MAQUINARIAS

PERFORACIONES REALIZADAS EN EL ESTADO LARA

DISTRITO JIMENEZ	Aforo Lts./Hora	Profundidad Mts.	Diámetro Pulgadas	Niveles Estático	Niveles Succión	Costo Total Bs.	Años
Municipio Juan Bta, Rodríguez	54.000	120	6	70,68	71,18	42.196,70	1.962
" " " "	39.600	202	8	67,75	69,25	44.259,20	1.963
" " " "	24.000	131	6	60	90	26.855,00	1.965
" " " "	21.200	32	8	13	18	18.268,70	1.963
" " " "	14.400	115	8	45	60	32.086,00	1.963
TOTALES: POZOS 5 -	153.200	600	-	256,43	308,43	163.665,60	-
PROMEDIOS:	30.640	120	-	51	61	32.733,00	
POZOS SECOS: 1 -	-	80	-	-	-	9.993,00	

MINISTERIO DE AGRICULTURA Y CRIA
DIRECCION INGENIERIA AGRICOLA
DIVISION DE MAQUINARIAS

PERFORACIONES REALIZADAS EN EL ESTADO LARA

DISTRITO MORAN	Aforo Lts./Hora	Profundidad Mts.	Diámetro Pulgadas	Niveles Estático	Niveles Succión	Costo Total Bs.	Años
Municipio Bolívar	118.800	40	10	9,50	14,50	25.464,50	1.964
" "	72.000	24	8	2,70	4	14.222,50	1.964
" "	25.080	30	8	4,50	8	14.629,65	1.964
" "	15.000	26	6	12	16,50	27.185,00	1.964
" "	8.000	30	6	5	18	11.792,00	1.965
" "	500	26	-	3	24	3.813,00	1.964
" "	12.600	30	6	8,90	10,50	12.630,00	1.964
TOTALES: POZOS: 7 -	251.980	206	-	45,60	95,50	109.736,65	-
PROMEDIOS:	35.997	29	-	6	13	15.676,00	-
POZOS SECOS: 4 -	-	108	-	-	-	82.139,75	-
PROMEDIOS:	-	27	-	-	-	20.535,00	-

MINISTERIO DE AGRICULTURA Y CRIA
DIRECCION INGENIERIA AGRICOLA
DIVISION DE MAQUINARIAS

PERFORACIONES REALIZADAS EN EL ESTADO LARA

DISTRITO PALAVECINO		AFORO LTS./HORA	PROFUNDIDAD MTS.	DIÁMETRO PULGADAS	NIVELES ESTÁTICO	NIVELES SUCCIÓN	COSTO TOTAL Bs.	AÑOS
MUNICIPIO CABUDARE	POZOS SECOS: 2 -	-	173	-	--	-	18.248,00	1.965
	PROMEDIOS:	-	86	-	-	-	9.124,00	
MUNICIPIO JOSÉ G.BASTIDAS		48.000	67	8	26	30	19.890,95	1.963
MUNICIPIO SIMÓN PLANAS		160.000	90	10	9	20	22.235,00	1.965
" " "		100.800	66	8	7	15	19.020,00	1.963
" " "		73.000	65	8	17	20	15.606,00	1.965
" " "		48.000	70	8	8	15	12.206,00	1.965
" " "		43.200	72	8	7,05	30,80	12.522,75	1.965
" " "		36.000	100	8	24	42	27.438,00	1.965
" " "		32.400	72	8	11,15	32,30	14.198,45	1.965
" " "		25.000	73	6	6	35	17.500,00	1.963
" " "		24.000	50	8	2,80	20	10.099,00	1.963
" " "		14.400	112	6	10	60	13.152,00	1.965
" " "		14,000	81	6	17	50	11.921,50	1.965
" " "		12.000	110	6	16	70	21.210,00	1.965
	TOTALES: POZOS: 12 -	582.800	961	-	145	410,10	197.114,70	-
	PROMEDIOS:	48.566	80	-	12	34	16.426,00	-
	POZOS SECOS: 1	-	60	-	-	-	14.536,00	-

MINISTERIO DE AGRICULTURA Y CRIA
DIRECCION INGENIERIA AGRICOLA
DIVISION DE MAQUINARIAS

PERFORACIONES REALIZADAS EN EL ESTADO LARA

DISTRITO TORREZ	AFORO Lts./Hora	PROFUNDIDAD Mts.	DIÁMETRO PULGADAS	NIVELES Estático	NIVELES Succión	COSTO TOTAL Bs.	AÑOS
MUNICIPIO CAMACARO	61.200	55	8	4	7	12.926,00	1.963
" "	60.000	40	-	4	-	8.271,00	1.963
" "	60.000	37	-	6	12	11.132,70	1.963
" "	60,000	32	8	6	10	7.003,00	1.963
TOTALES: POZOS 4 -	241.200	164	-	20	29	39.332,70	-
PROMEDIOS:	60.300	41	-	5	7	9.833,00	-
POZOS SECOS: 1 -	-	25	-	-	-	4.066,00	-
MUNICIPIO CASTAÑEDA	14.400	52	-	6	6	11.600	1.963
" " POZOS SECOS: 1	-	72	-	-	-	20.421,25	1.963
MUNICIPIO ESPINOZA DE LOS MONTERO	-	-	-	-	-	-	-
POZOS SECOS: 1	-	16	-	-	-	4.217,00	1.963
MUNICIPIO ANTONIO DÍAZ	17.300	30	8	5	16	32.218,00	1.965
" " "	2.400	12	-	3	8	17.995,00	1.965
TOTALES: POZOS: 2 -	19.700	42	-	8	24	50.213,00	-
PROMEDIOS:	9.850	21	-	4	12	25.106,00	-

MINISTERIO DE AGRICULTURA Y CRIA
DIRECCION INGENIERIA AGRICOLA
DIVISION DE MAQUINARIAS

PERFORACIONES REALIZADAS EN EL ESTADO LARA

DISTRITO URDANETA	Aforo Lts./Hora	Profundidad Mts.	Diámetro Pulgadas	Niveles Estático	Niveles Succión	Costo Total Bs.	Años
Municipio San Miguel	25.200	30	-	5	7	19.709,30	1.965
" " "	12.000	103,75	6	52	60	20.995,00	1.965
" " "	5.000	70	6	36	46	20.165,40	1.965
" " "	2.600	50	-	31	36	10.630,75	1.964
" " "	2.000	117	-	80	90	28.730,00	1.964
TOTALES: POZOS: 5 -	46.800	370,75	-	204	239	100.230,45	-
PROMEDIOS:	9.360	74	-	40	47	20.046,00	-
POZOS SECOS: 7 -	-	661	-	-	-	67.261,55	-
PROMEDIOS:	-	94	-	-	-	9.608,00	-
Municipio Siquisique POZOS SECOS:1	-	50	-	-	-	10.703,00	1.963

MINISTERIO DE AGRICULTURA Y CRIA
DIRECCION INGENIERIA AGRICOLA
DIVISION DE MAQUINARIAS

PERFORACIONES REALIZADAS EN EL ESTADO MERIDA

DISTRITO MIRANDA	Aforo Lts./Hora	Profundidad Mts.	Diámetro Pulgadas	N I V E L E S Estático	N I V E L E S Succión	Costo Total Bs.	AÑOS
Municipio Julio César Salas	80.000	56	8	1	6	9.913,00	1.964
" " "	72.000	65	6	2	12	9.005,00	1.964
" " "	72.000	51	6	6	12	9.484,00	1.964
" " "	15.000	66	8	4	16	7.185,00	1.964
TOTALES: POZOS 4-	239.000	238	-	13	46	35.587,00	-
PROMEDIOS:	59.750	59	-	3	11	8.896,00	-

MINISTERIO DE AGRICULTURA Y CRIA
DIRECCION INGENIERIA AGRICOLA
DIVISION DE MAQUINARIAS

PERFORACIONES REALIZADAS EN EL ESTADO MIRANDA

DISTRITO ACEVEDO		AFORO Lts./Hora	PROFUNDIDAD Mts.	DIÁMETRO PULGADAS	NIVELES ESTÁTICO	NIVELES SUCCIÓN	COSTO TOTAL Bs.	AÑOS
MUNICIPIO ARAGÜITA	POZOS SECOS: 4 -	-	272	-	-	-	11.246,50	-
	PROMEDIOS	-	68	-	-	-	2.811,00	-
MUNICIPIO CAUCAGUA		52.560	62	6	6	16	8.257,90	1.964
" "		7.200	88	-	12	-	9.169,00	1.965
" "		4.800	55	6	7	44	9.892,95	1.962
	TOTALES: POZOS 3 -	64.560	205	-	25	60	27.319,85	-
	PROMEDIOS:	21.520	68	-	8	20	9.106,00	
MUNICIPIO PANAQUIRE		52.920	46	6	2	7	8.269,00	1.964
" "		50.400	31	6	5	11	13.381,00	1.965
	TOTALES: POZOS 2-	103.320	77	-	7	18	21.650,00	-
	PROMEDIOS:	51.660	38	-	3	9	10.825,00	-
MUNICIPIO RIBAS		15.840	63	6	17	32	12.697,00	1.965
" "		5.700	28	6	1	5,33	17.891,80	1.965
	TOTALES: POZOS 2-	21.540	91	-	18	25,33	30.588,80	-
	PROMEDIOS:	10.770	45	-	9	17	15.294,00	-

MINISTERIO DE AGRICULTURA Y CRIA
DIRECCION INGENIERIA AGRICOLA
DIVISION DE MAQUINARIAS

PERFORACIONES REALIZADAS EN EL ESTADO MIRANDA

DISTRITO BRION	AFORO LTS./HORA	PROFUNDIDAD MTS.	DIÁMETRO PULGADAS	NIVELES ESTÁTICO	NIVELES SUCCIÓN	COSTO TOTAL Bs.	AÑOS
MUNICIPIO CURIEPE	36.000	45,50	-	-	-	4.649,00	1.964
" "	8.280	80	6	6,50	25	11.600,35	1.964
TOTALES: POZOS 2 -	44.280	125,50	-	6,50	25	16.249,35	-
PROMEDIOS:	22.140	62	-	3	12	3.124,00	-
MUNICIPIO HIGUEROTE	72.000	62	6	4	10	11.643,80	1.965
" "	54.000	43	6	11	11	14.919,00	1.964
" "	36.000	40	-	4	10	3.341,00	1.964
" "	32.400	81,50	-	-	-	4.891,40	1.964
" "	32.400	81,50	6	13	30	22.411,85	1.965
" "	6.600	38	6	20	31	7.711,90	1.964
" "	2.900	52	-	-	-	5.126,00	1.964
TOTALES: POZOS 7 -	236.300	398	-	52	92	70.044,95	-
PROMEDIOS:	33.757	56	-	7	13	10.006,00	-
MUNICIPIO TACARIGUA	19.800	63	6	15	38	16.234,00	1.965

MINISTERIO DE AGRICULTURA Y CRIA
DIRECCION INGENIERIA AGRICOLA
DIVISION DE MAQUINARIAS

PERFORACIONES REALIZADAS EN EL ESTADO MIRANDA

DISTRITO GUAICAIPURO	AFORO LTS./HORA	PROFUNDIDAD MTS.	DIÁMETRO PULGADAS	NIVELES ESTÁTICO	NIVELES SUCCIÓN	COSTO TOTAL Bs.	AÑOS
MUNICIPIO CARRIZAL	18.000	49	6	12	23	11.991,50	1.964
" "	7.200	70	6	7,60	30,60	22.401,85	1.965
" "	6.000	124	6	50	105	20.166,75	1.965
TOTALES: POZOS 3 -	31.200	243	-	69,60	158,60	54.560,10	-
PROMEDIOS:	10.400	81	-	23	52	18.186,00	-
MUNICIPIO LOS TEQUES	39.600	30	6	2,50	4,50	5.533,95	1.964
" " "	31.500	66	-	22,86	34,78	21.129,95	1.962
" " "	18.000	24	6	2,50	8,13	6.400,50	1.964
" " "	11.520	62	6	6	43	25.504,00	1.963
" " "	10.800	87,70	-	24,50	48,51	10.109,85	1.965
" " "	10.800	87,70	6	16	48	15.090,30	1.965
" " "	10.440	108	6	55,50	68	25.296,00	1.965
" " "	7.200	97	-	14	34	5.920,00	1.965
" " "	3.600	25	6	2,50	14	10.143,75	1.965
TOTALES: POZOS 9 -	143.460	587,40	-	146,36	302,92	125.128,30	-
PROMEDIOS:	15.940	65	-	16	33	13.903,00	-
POZOS SECOS: 1 -	-	64	-	-	-	14.565,00	-
MUNICIPIO PARACOTOS	7.200	80	-	37	60	15.680,20	1.963
" "	4.320	58,50	-	-	-	10.905,20	1.963
TOTALES: POZOS 2 -	11.520	138,50	-	37	60	26.585,40	-
PROMEDIOS	5.760	69	-	18	30	13.592,00	-
MUNICIPIO SAN PEDRO	36.000	53	6	16	35	11.293,05	1.965

MINISTERIO DE AGRICULTURA Y CRIA
DIRECCION INGENIERIA AGRICOLA
DIVISION DE MAQUINARIAS

PERFORACIONES REALIZADAS EN EL ESTADO MIRANDA

DISTRITO LANDER	Aforo Lts./Hora	Profundidad Mts.	Diámetro Pulgadas	Niveles Estático	Niveles Succión	Costo Total Bs.	Años
Municipio Ocumare	64.800	66	6	3	10	11.806,40	1.965
" "	43.200	22	6	1,50	7,50	7.292,25	1.965
" "	29.160	37	6	9	18,70	14.739,35	1.965
" "	26.280	60	6	2,80	8	23.342,00	1.965
" "	26.280	22	6	3,40	14	10.136,85	1.965
" "	3.600	60	-	-	-	7.949,40	1.965
" "	3.600	18	3	1,50	7,50	14.032,25	1.965
" "	1.100	118	-	-	-	5.393,00	1.965
TOTALES: POZOS 8 -	198.020	403	-	21,20	65,70	94.692,00	-
PROMEDIOS:	24.752	51	-	2	81	11.836,00	-
POZOS SECOS: 3	-	150	-	-	-	32.777,75	-
PROMEDIOS:	-	50	-	-	-	10.926,00	-
Municipio Sn.Fco. de Yare	36.000	76	6	6,50	31,80	18.693,70	1.965
" " " "	13.200	25	6	6	16	15.449,00	1.964
" " " "	20.000	58	6	13	46	4.400,95	1.964
TOTALES: POZOS 3 -	51.200	159	-	25.50	93,80	38.543,95	-
PROMEDIOS:	17.066	53	-	8	31	12.847,00	-
POZOS SECOS: 1 -	-	43	-	-	-	10.059,85	1.964

MINISTERIO DE AGRICULTURA Y CRIA
DIRECCION INGENIERIA AGRICOLA
DIVISION DE MAQUINARIAS

PERFORACIONES REALIZADAS EN EL ESTADO MIRANDA

DISTRITO PAEZ	AFORO LTS./HORA	PROFUNDIDAD MTS.	DIÁMETRO PULGADAS	NIVELES ESTÁTICO	NIVELES SUCCIÓN	COSTO TOTAL Bs.	AÑOS
MUNICIPIO PEDRO GUAL	65.880	32	8	1,50	3	15.602,15	1.962
MUNICIPIO RÍO CHICO	111.600	78	8	5	7,50	11.882,40	1.964
" " "	9.360	80	6	22	42,00	26.995,30	1.964
TOTALES: POZOS 2-	120.960	158	-	27	49,50	38.877,70	-
PROMEDIOS:	60.480	79	-	13	24	19.438,00	-
POZOS SECOS: 1-	-	30	-	-	-	3.670,80	-
MUNICIPIO SN.JOSÉ DE RÍO CHICO	52.200	63	6	6	15	15.483,85	1.964

MINISTERIO DE AGRICULTURA Y CRIA
DIRECCION INGENIERIA AGRICOLA
DIVISION DE MAQUINARIAS

PERFORACIONES REALIZADAS EN EL ESTADO MIRANDA

DISTRITO PAZ CASTILLO	AFORO LTS. / HORA	PROFUNDIDAD MTS.	DIÁMETRO PULGADAS	NIVELES ESTÁTICO	NIVELES SUCCIÓN	COSTO TOTAL Bs.	AÑOS
MUNICIPIO SANTA TERESA	12.000	33	6	14	24	8.926,00	1.962
POZOS SECOS: 1	-	28	-	-	-	5.677,55	1.963

PERFORACIONES REALIZADAS EN EL ESTADO MIRANDA

DISTRITO SUCRE	AFORO LTS./HORA	PROFUNDIDAD MTS.	DIÁMETRO PULGADAS	NIVELES ESTÁTICO	NIVELES SUCCIÓN	COSTO TOTAL Bs.	AÑOS
MUNICIPIO BARUTA	3.000	100	6	38	98	28.034,65	1.965
MUNICIPIO CHACAO	14.400	80	6	12,19	46,32	23.095,80	1.963
" "	12.960	60,50	6	25,90	43,28	7.631,30	1.963
" "	12.960	60,50	6	25,90	43,28	8.511,35	1.963
TOTALES: POZOS 3 -	40.320	200	-	63,99	132,88	39.238,45	-
PROMEDIOS:	13.440	70	-	21	44	13.079,00	-
MUNICIPIO LEONCIO MARTÍNEZ	15.840	92	6	10	39,50	12.661,30	1.964
MUNICIPIO EL HATILLO	4.320	62	6	19,50	36	16.387,35	1.964
" " "	2.420	90	4	17	59	15.905,90	1.964
TOTALES: POZOS 2 -	6.740	152	-	36,50	95	32.293,25	-
PROMEDIOS:	3.370	76	-	18	47	16.146,00	-
POZOS SECOS: 1 -	-	30	-	-	-	9.170,00	1.963
MUNICIPIO PETARE	3.600	134	6	67	96,50	23.651,85	1.965
POZOS SECOS: 2	-	100	-	-	-	15.195,00	-
PROMEDIOS:	-	50	-	-	-	7.597,00	-

MINISTERIO DE AGRICULTURA Y CRIA
DIRECCION INGENIERIA AGRICOLA
DIVISION DE MAQUINARIAS

PERFORACIONES REALIZADAS EN EL ESTADO MIRANDA

DISTRITO URDANETA	AFORO LTS./HORA	PROFUNDIDAD MTS.	DIÁMETRO PULGADAS	NIVELES ESTÁTICO	NIVELES SUCCIÓN	COSTO TOTAL Bs.	AÑOS
MUNICIPIO CÚA	50.400	38	-	3	11	4.639,00	1.964
" "	39.600	25	6	3	10	14.302,30	1.964
" "	18.000	17	-	-	-	7.151,35	1.963
" "	7.200	50	6	15,80	40	19.932,00	1.963
" "	5.400	93	-	30	75	8.363,00	1.964
" "	1.800	98,50	-	6	75	7.023,50	1.964
TOTALES: POZOS 6 -	122.400	321,50	-	57,80	211	61.411,15	-
PROMEDIOS:	20.400	53	-	9	35	10.235,00	-
POZOS SECOS: 5 -	-	251	-	-	-	23.854,00	
PROMEDIOS:	-	50	-	-	-	4.770,00	-

MINISTERIO DE AGRICULTURA Y CRIA
DIRECCION INGENIERIA AGRICOLA
DIVISION DE MAQUINARIA

PERFORACIONES REALIZADAS EN EL ESTADO MONAGAS

DISTRITO ACOSTA	AFORO LTS./HORA	PROFUNDIDAD MTS.	DIÁMETRO PULGADAS	NIVELES ESTÁTICO	NIVELES SUCCIÓN	COSTO TOTAL Bs.	AÑOS
MUNICIPIO SAN FRANCISCO	27.000	66	8	5	35	34.121,00	1.963

MINISTERIO DE AGRICULTURA Y CRIA
DIRECCION INGENIERIA AGRICOLA
DIVISION DE MAQUINARIAS

PERFORACIONES REALIZADAS EN EL ESTADO MONAGAS

DISTRITO BOLIVAR	Aforo Lts./Hora	Profundidad Mts.	Diámetro Pulgadas	Niveles Estático	Niveles Succión	Costo Total Bs.	Años
Municipio Punceres	79.200	63	8	2,50	9	10.735,00	1.964
" " Pozos Secos:1	-	13,60	-	-	-	6.467,45	-

MINISTERIO DE AGRICULTURA Y CRIA
DIRECCION INGENIERIA AGRICOLA
DIVISION DE MAQUINARIA

PERFORACIONES REALIZADAS EN EL ESTADO MONAGAS

DISTRITO MATURIN	AFORO LTS./HORA	PROFUNDIDAD MTS.	DIÁMETRO PULGADAS	NIVELES ESTÁTICO	NIVELES SUCCIÓN	COSTO TOTAL Bs.	AÑOS
MUNICIPIO AGUASAY	14.400	63	-	1.50	4	9.506,40	1.965
" "	10.800	105	-	24	42	12.009,00	1.965
" "	2.700	90	-	-	-	5.546,00	1.965
TOTALES: POZOS 3 -	27.900	258	-	25,50	46	27.061,40	-
PROMEDIOS:	9.300	86	-	8	15	9.020,00	-

MINISTERIO DE AGRICULTURA Y CRIA
DIRECCION INGENIERIA AGRICOLA
DIVISION DE MAQUINARIA

PERFORACIONES REALIZADAS EN EL ESTADO MONAGAS

DISTRITO MATURIN	Aforo Lts./Hora	Profundidad Mts.	Diámetro Pulgadas	Niveles Estático	Niveles Succión	Costo Total Bs.	Años
Municipio San Simón	72.000	69	10	10	17	10.130,80	1.964
" " "	43.920	81,50	8	22	48	14.326,25	1.963
" " "	30.000	134,50	6	14	56	16.985,60	1.965
" " "	25.200	70	8	11	35	22.659,50	1.963
" " "	17.290	26	6	-	13	15.634,40	1.965
" " "	800	92	14	-	-	10.006,60	1.965
TOTALES: POZOS 6 -	189.210	473	-	57	167	89.743,15	-
PROMEDIOS:	31.535	78	-	9	27	14.957,00	-
POZOS SECOS: 2 -	-	175,	-	-	-	14.858,85	-
PROMEDIOS:	-	87	-	-	-	7.429,00	-

ESCUELA DE INGENIERIA CIVIL
DEPARTAMENTO DE METEOROLOGIA E HIDROLOGIA

MINISTERIO DE AGRICULTURA Y CRIA
DIRECCION INGENIERIA AGRICOLA
DIVISION DE MAQUINARIAS

PERFORACIONES REALIZADAS EN EL ESTADO MONAGAS

DISTRITO PIAR	AFORO LTS./HORA	PROFUNDIDAD MTS.	DIÁMETRO PULGADAS	NIVELES ESTÁTICO	NIVELES SUCCIÓN	COSTO TOTAL Bs.	AÑOS
MUNICIPIO CHAGUARAMAL	7.200	80	-	24	47	11.437,75	1.964
" "	6.000	63	6	-	42	15.144,30	1.964
" "	2.000	132	-	-	-	10.138,45	1.964
TOTALES: POZOS 3 -	15.200	275	-	24	89	36.720,50	-
PROMEDIOS:	5.066	91	-	8	29	12.240,00	-

MINISTERIO DE AGRICULTURA Y CRIA
DIRECCION INGENIERIA AGRICOLA
DIVISION DE MAQUINARIA

PERFORACIONES REALIZADAS EN EL ESTADO MONAGAS

DISTRITO SOTILLO	AFORO LTS./ HORA	PROFUNDIDAD MTS.	DIÁMETRO PULGADAS	NIVELES ESTÁTICO	NIVELES SUCCCIÓN	COSTO TOTAL Bs.	AÑOS
MUNICIPIO BARRANCAS	31.680	69	8	10,50	14	12.015,45	1.965

MINISTERIO DE AGRICULTURA Y CRIA
DIRECCION INGENIERIA AGRICOLA
DIVISION DE MAQUINARIAS

PERFORACIONES REALIZADAS EN EL ESTADO NUEVA ESPARTA

DISTRITO ARISMENDI	AFORO LTS./HORA	PROFUNDIDAD MTS.	DIÁMETRO PULGADAS	NIVELES ESTÁTICO	NIVELES SUCCIÓN	COSTO TOTAL Bs.	AÑOS
MUNICIPIO LUISA CÁCERES	36.000	30	6	3	17	10.420,00	1.965
" " "	800	30	-	3	23	6.735,00	1.965
TOTALES: POZOS 2 -	36.800	60	-	6	40	17.155,00	-
PROMEDIOS:	18.400	30	-	3	20	8.577,00	-

MINISTERIO DE AGRICULTURA Y CRIA
DIRECCION INGENIERIA AGRICOLA
DIVISION DE MAQUINARIAS

PERFORACIONES REALIZADAS EN EL ESTADO NUEVA ESPARTA

DISTRITO DIAZ	AFORO LTS./ HORA	PROFUNDIDAD MTS.	DIÁMETRO PULGADAS	NIVELES ESTÁTICO	NIVELES SUCCIÓN	COSTO TOTAL Bs.	AÑOS
MUNICIPIO LARES	16.200	37	6	13	20	16.104,00	1.965
" "	400	24	-	17	20	27.496,60	1.965
TOTALES: POZOS 2 -	16.600	61	-	30	40	43.600,60	-
PROMEDIOS:	8.300	30	-	15	20	21.800,00	-

MINISTERIO DE AGRICULTURA Y CRIA
DIRECCION INGENIERIA AGRICOLA
DIVISION DE MAQUINARIAS

PERFORACIONES REALIZADAS EN EL ESTADO PORTUGUESA

DISTRITO ARAURE	AFORO LTS./HORA	PROFUNDIDAD MTS.	DIÁMETRO PULGADAS	NIVELES ESTÁTICO	NIVELES SUCCIÓN	COSTO TOTAL Bs.	AÑOS
MUNICIPIO AGUA BLANCA	180.000	43	13	5	12	7.561,00	1.964
" " "	144.000	30	6	5	9,50	3.795,00	1.964
" " "	144.000	30	10	6	13	7.298,00	1.965
" " "	100.000	25	6	1	3	4.674,00	1.963
" " "	4.000	25	6	5	8	5.406,00	1.963
" " "	20.000	33	6	1	8	6.608,00	1.964
TOTALES: POZOS: 6=	628.000	186	-	23	53	35.342,00	-
PROMEDIOS:	104.666	31	-	3	8	5.890,00	-
MUNICIPIO ARAURE	78.000	48	13	18	20	10.309,00	1.964
" "	64.800	43	6	4,50	10	7.177,00	1.964
" "	49.000	30,50	6	12,50	13,50	3.157,00	1.963
" "	48.000	30	6	12	14	4.339,00	1.963
" "	46.000	74	6	23	25	9.889,00	1.963
" "	36.000	25	4	10	11	1.400,00	1.964
" "	36.000	60	6	22	23	6.250,00	1.964
" "	42.352	52	6	18	22	5.572,00	1.965
" "	36.000	70	7	25	30	11.401,00	1.965
" "	34.200	64	6	31	32	6.560,00	1.963
" "	28.800	42	7	15	20	4.900,00	1.963
" "	24.000	44	6	21	22	5.065,00	1.963
" "	16.000	43	6	22	25	6.157,00	1.963
" "	9.600	42	6	29	31	5.228,00	1.963
" "	6.600	40	6	5	20	7.033,00	1.964
" "	6.000	32	6	19	32	2.704,00	1.964
TOTALES: POZOS 16=	561.352	739	-	277	350,50	97.141,00	-
PROMEDIOS:	35.084	46	-	17	22	6.071,00	-

MINISTERIO DE AGRICULTURA Y CRIA
DIRECCION INGENIERIA AGRICOLA
DIVISION DE MAQUINARIAS

PERFORACIONES REALIZADAS EN EL ESTADO PORTUGUESA

DISTRITO ARAURE Continuación	Aforo Lts./Hora	Profundidad Mts.	Diámetro Pulgadas	NIVELES Estático	NIVELES Succión	Costo Total Bs.	AÑOS
Municipio Sn.Rafael de Onoto	61.200	28	6	1	4	7.310,00	1.965
" " " " "	61.200	36	10	1	10	8.457,00	1.965
TOTALES: POZOS 2 -	122.400	64	-	2	14	15.767,00	-
PROMEDIOS:	61.200	32	-	1	7	7.883,00	-

MINISTERIO DE AGRICULTURA Y CRIA
DIRECCION INGENIERIA AGRICOLA
DIVISION DE MAQUINARIAS

PERFORACIONES REALIZADAS EN EL ESTADO PORTUGUESA

DISTRITO ESTELLER	AFORO LTS./HORA	PROFUNDIDAD MTS.	DIÁMETRO PULGADAS	NIVELES ESTÁTICO	NIVELES SUCCIÓN	COSTO TOTAL Bs.	AÑOS
MUNICIPIO PÍRITU	50.000	35	8	10	12	4.942,00	1.963
" "	49.000	45	9,50	12	18	7.769,00	1.965
" "	48.000	29	6	6	10	3.769,00	1.963
" "	48.000	19	6	6	9	3.590,00	1.963
" "	40.000	30	6	5	8	3.550,00	1.965
" "	36.000	46	7	8	14	3.806,00	1.963
" "	38.800	31	6	5	12	3.825,00	1.963
TOTALES: POZOS 7 =	309.800	235	-	52	83	31.251,00	-
PROMEDIOS:	44.257	33	-	7	11	4.467,00	-

MINISTERIO DE AGRICULTURA Y CRIA
DIRECCION INGENIERIA AGRICOLA
DIVISION DE MAQUINARIAS

PERFORACIONES REALIZADAS EN EL ESTADO PORTUGUESA

DISTRITO GUANARE	AFORO Lts./ HORA	PROFUNDIDAD Mts.	DIÁMETRO PULGADAS	NIVELES ESTÁTICO	NIVELES SUCCIÓN	COSTO TOTAL Bs.	AÑOS
MUNICIPIO GUANARE	113.142	30	6	3	4	4.841,00	1.965
" "	80.000	30	6	4	6	4.798,00	1.965
" "	72.000	22	6	2	14	3.021,00	1.964
" "	72.000	40	6	8	12,50	4.916,00	1.964
" "	48.000	26	6	7	10	3.105,00	1.964
" "	46.800	43	6	9	12,50	9.076,00	1.964
" "	40.000	30	6	9	12	2.796,00	1.964
" "	40.000	31	8	8	11	5.359,00	1.964
" "	36.000	41	6	10	15,50	5.001,00	1.965
" "	30.000	30	6	4	6	4.592,00	1.964
" "	25.000	28	6	6	9	5.666,00	1.964
" "	24.000	32	6	11	16,50	3.542,00	1.965
" "	24.000	30	6	4	6	3.720,00	1.964
" "	20.000	30	6	3	5	5.818,00	1.964
" "	20.000	30	6	6	12	7.212,00	1.964
" "	15.000	18	6	6	9	2.320,00	1.965
" "	14.400	31	6	19,50	20	4.284,00	1.964
" "	14.400	48	6	23	25	5.787,00	1.963
" "	12.000	43	6	19,50	21	8.288,00	1.965
" "	4.800	59	6	40	41	8.240,00	1.963
" "	4.320	18	6	12	12,50	3.310,00	1.964
" "	3.000	54	-	20	25	5.609,00	1.964
" "	1.000	36	-	20	26	3.444,00	1.964
TOTALES: POZOS 23-	755.862	780	-	254	332	114.749,00	-
PROMEDIOS:	32.863	33	-	11	14	4.989,00	-

MINISTERIO DE AGRICULTURA Y CRIA
DIRECCION INGENIERIA AGRICOLA
DIVISION DE MAQUINARIAS

PERFORACIONES REALIZADAS EN EL ESTADO PORTUGUESA

DISTRITO GUANARE	AFORO LTS./HORA	PROFUNDIDAD MTS.	DIÁMETRO PULGADAS	NIVELES ESTÁTICO	NIVELES SUCCIÓN	COSTO TOTAL Bs.	AÑOS
MUNICIPIO PAPELÓN	20.000	30	6	-	-	3.550,00	1.965
" "	18.000	30	6	13	17	4.678,00	1.965
TOTALES: POZOS 2-	38.000	60	-	13	17	8.228,00	-
PROMEDIOS:	19.000	30	-	6	8	4.114,00	-

MINISTERIO DE AGRICULTURA Y CRIA
DIRECCION INGENIERIA AGRICOLA
DIVISION DE MAQUINARIAS

PERFORACIONES REALIZADAS EN EL ESTADO PORTUGUESA

DISTRITO GUANARITO	AFORO LTS./HORA	PROFUNDIDAD MTS.	DIÁMETRO PULGADAS	NIVELES ESTÁTICO	NIVELES SUCCIÓN	COSTO TOTAL Bs.	AÑOS
MUNICIPIO GUANARITO	30.000	30	6	8	10	3.272,00	1.963
" "	30.000	31	6	10	12	2.496,00	1.964
" "	25.000	28	6	8	10	2.106,00	1.963
" "	25.000	26	6	10	13	2.356,00	1.964
" "	25.000	25	6	8	11	2.932,00	1.964
" "	25.000	30	6	10	15	3.750,00	1.965
" "	24.000	30	6	9	11	2.166,00	1.963
" "	24.000	30	6	7	11	3.736,00	1.965
" "	20.000	30	6	10	12	3.262,00	1.963
" "	20.000	30	6	8	10	2.166,00	1.963
" "	20.000	30	7	10	30	5.212,00	1.963
" "	20.000	30	6	10	12	2.516,00	1.964
TOTALES: POZOS: 12-	288.000	350	-	108	157	35.976,00	-
PROMEDIOS:	24.000	29	-	9	13	2.998,00	-
MUNICIPIO LA CAPILLA	30.000	39	8	7	12	8.763,00	1.965

MINISTERIO DE AGRICULTURA Y CRIA
DIRECCION INGENIERIA AGRICOLA
DIVISION DE MAQUINARIAS

PERFORACIONES REALIZADAS EN EL ESTADO PORTUGUESA

DISTRITO OSPINO	AFORO Lts./HORA	PROFUNDIDAD Mts.	DIÁMETRO PULGADAS	NIVELES ESTÁTICO	NIVELES SUCCIÓN	COSTO TOTAL Bs.	AÑOS
MUNICIPIO APARICIÓN	7.500	42	6	6	27	4.824,00	1.963
" "	7.200	37	8	2	24	5.447,00	1.963
TOTALES: POZOS 2 -	14.700	79	-	8	51	10.271,00	-
PROMEDIOS:	7.350	40	-	4	25	5,135,00	-
MUNICIPIO OSPINO	50.000	32	6	8	10	4.300,00	1.964
" "	48.000	42	13	8	20	9.252,00	1.964
" "	48.000	40	7	9,92	10,52	6.403,00	1.965
" "	36.000	30	7	12	13	5.779,00	1.965
TOTALES: POZOS 4 -	182.000	144	-	37,92	53,52	25.734,00	-
PROMEDIOS:	45.500	36	-	9	13	6.433,00	-
POZOS SECOS: 1 -	-	51	-	-	-	1.261,00	-

MINISTERIO DE AGRICULTURA Y CRIA
DIRECCION INGENIERIA AGRICOLA
DIVISION DE MAQUINARIAS

PERFORACIONES REALIZADAS EN EL ESTADO PORTUGUESA

DISTRITO PAEZ	AFORO Lts./Hora	PROFUNDIDAD Mts.	DIÁMETRO PULGADAS	NIVELES Estático	NIVELES Succión	COSTO TOTAL Bs.	AÑOS
MUNICIPIO ACARIGUA	240.000	45	10	1,50	2,50	8.449,00	1.964
" "	72.000	19	6	2	4,50	2.819,00	1.964
" "	48.000	36	6	13	15	7.514,00	1.965
" "	48.000	44	6	18	22	4.534,00	1.965
" "	37.000	34	6	8	10	3.036,00	1.965
" "	36.000	30	4	10,50	12	2.902,00	1.963
" "	36.000	50	8	16	17	4.427,00	1.964
" "	36.000	43	6	11	18,10	5.423,00	1.964
" "	28.800	33	6	13	17	4.631,00	1.965
" "	18.000	25	6	14	14,50	3.665,00	1.965
" "	2.000	25	6	12	15	5.752,00	1.965
TOTALES: POZOS: 11 -	605.800	384	-	119	147,60	53.152,00	-
PROMEDIOS:	55.072	34	-	10	13	4.832,00	-
MUNICIPIO PAYARA	180.000	35	8	4	8,50	5.181,00	1.964
" "	144.000	30	8	3,50	7,50	5.868,00	1.964
" "	90.000	25	6	2	8	9.614,00	1.964
" "	72.000	34	6	2	5	5.669,00	1.965
" "	60.000	30	6	1,30	3	3.642,00	1.963
" "	48.000	33	4	5	9,50	3.701,00	1.963
TOTALES: POZOS: 6 -	584.000	187	-	17	41,50	33.675,00	-
PROMEDIOS:	97.333	31	-	2	6	11.225,00	-

PERFORACIONES REALIZADAS EN EL ESTADO PORTUGUESA

DISTRITO TUREN	AFORO LTS./HORA	PROFUNDIDAD MTS.	DIÁMETRO PULGADAS	NIVELES ESTÁTICO	NIVELES SUCCIÓN	COSTO TOTAL Bs.	AÑOS
MUNICIPIO CANELONES	144.000	34	6	1,50	6,50	3.944,00	1.965
" "	80.000	31	6	3	6	5.098,00	1.964
" "	60.000	27	6	0,1	13	2.578,00	1.964
" "	51.000	30	6	3	6	4.934,00	1.965
" "	8.000	68	10	17	18	5.219,00	1.964
TOTALES: POZOS 5 -	343.000	190	-	23	49	21.773,00	-
PROMEDIOS:	68.600	38	-	4	9	4.354,00	-
MUNICIPIO SANTA CRUZ	44.000	78	9	12	16	8.250,00	1.965
" " "	25.000	24	6	6	8	2.516,00	1.963
TOTALES: POZOS 2 -	69.000	102	-	28	24	10.766,00	-
PROMEDIOS:	34.500	51	-	14	12	5.383,00	-
MUNICIPIO SANTA ROSALÍA	24.000	31	6	13	15,50	4.871,00	1.964
" " "	18.000	37	6	8	14,50	5.112,00	1.964
TOTALES: POZOS 2 -	42.000	68	-	21	30	9.983,00	-
PROMEDIOS:	21.000	34	-	10	15	4.991,00	-

MINISTERIO DE AGRICULTURA Y CRIA
DIRECCION INGENIERIA AGRICOLA
DIVISION DE MAQUINARIAS

PERFORACIONES REALIZADAS EN EL ESTADO PORTUGUESA

DISTRITO TUREN	AFORO LTS./HORA	PROFUNDIDAD MTS.	DIÁMETRO PULGADAS	NIVELES ESTÁTICO	NIVELES SUCCIÓN	COSTO TOTAL Bs.	AÑOS
MUNICIPIO VILLA BRUZUAL	72.000	42	8	5,50	10,80	6.375,00	1.964
" " "	72.000	40	8	7	13,50	6.575,00	1.965
" " "	72.000	33	6	6	8,50	3.373,00	1.965
" " "	63.000	36	6	6,25	9	3.104,00	1.963
" " "	60.000	25	7	8	13	3.298,00	1.963
" " "	60.000	30	6	2	10	5.278,00	1.965
" " "	50.000	32	7	6	10	3.948,00	1.963
" " "	48.000	57	6	5	8	7.269,00	1.963
" " "	48.000	42	6	5	12	6.556,00	1.964
" " "	28.000	54	6	9	15	4.201,00	1.963
" " "	25.000	27	6	9	12	2.822,00	1.963
" " "	24.000	35	4	6	10,50	3.102,00	1.964
" " "	21.600	34	8	16	18	5.912,00	1.965
" " "	2.000	30	6	22	25	3.908,00	1.963
TOTALES: POZOS 14 -	645.600	517	-	112	175,30	65.721,00	-
PROMEDIOS:	46.114,	36	-	8	12	4.694,00	-

ESCUELA DE INGENIERIA CIVIL
DEPARTAMENTO DE METEOROLOGIA E HIDROLOGIA

MINISTERIO DE AGRICULTURA Y CRIA
DIRECCION INGENIERIA AGRICOLA
DIVISION DE MAQUINARIAS

PERFORACIONES REALIZADAS EN EL ESTADO SUCRE

DISTRITO ARISMENDI	AFORO LTS./HORA	PROFUNDIDAD MTS.	DIÁMETRO PULGADAS	NIVELES ESTÁTICO	NIVELES SUCCIÓN	COSTO TOTAL Bs.	AÑOS
MUNICIPIO RÍO CARIBE	36.000	32	8	12	14	12.430,00	1.963
" " "	18.000	32	6	4	17	9.426,50	1.963
TOTALES: POZOS: 2 -	54.000	64	-	16	31	21.856,50	-
PROMEDIOS:	27.000	32	-	8	15	10.928,00	-
POZOS SECOS: 2 -	-	100	-	-	-	15.167,00	-
PROMEDIOS:	-	50	-	-	-	7.583,00	-
MUNICIPIO YAGUARAPARO POZOS SECOS: 4 -	-	132	-	-	-	32.927,00	-
PROMEDIOS:	-	33	-	-	-	8.231,00	-

MINISTERIO DE AGRICULTURA Y CRIA
DIRECCION INGENIERIA AGRICOLA
DIVISION DE MAQUINARIAS

PERFORACIONES REALIZADAS EN EL ESTADO SUCRE

DISTRITO BERMUDEZ	AFORO LTS./ HORA	PROFUNDIDAD MTS.	DIÁMETRO PULGADAS	NIVELES ESTÁTICO	NIVELES SUCCIÓN	COSTO TOTAL Bs.	AÑOS
MUNICIPIO STA. CATALINA	1.000	57	-	31	48	7.265,00	1.964

MINISTERIO DE AGRICULTURA Y CRIA
DIRECCION INGENIERIA AGRICOLA
DIVISION DE MAQUINARIAS

PERFORACIONES REALIZADAS EN EL ESTADO SUCRE

DISTRITO RIVERO	AFORO LTS./HORA	PROFUNDIDAD MTS.	DIÁMETRO PULGADAS	NIVELES ESTÁTICO	NIVELES SUCCIÓN	COSTO TOTAL Bs.	AÑOS
MUNICIPIO CATUARO	24.700	44,50	6	7	22	12.118,50	1.964
" "	21.600	32	6	3	13	9.518,50	1.964
" "	10.000	50	-	5	30	4.608,00	1.964
" "	1.000	42	-	3	35	5.769,00	1.964
TOTALES: POZOS: 4 -	57.300	168,50	-	18	100	32.114,00	-
PROMEDIOS:	14.325	42	-	4	25	8.003,00	-
POZOS SECOS: 2 -	-	62	-	-	-	11.282,35	
PROMEDIOS:	-	31	-	-	-	5.641,00	-

MINISTERIO DE AGRICULTURA Y CRIA
DIRECCION INGENIERIA AGRICOLA
DIVISION DE MAQUINARIAS

PERFORACIONES REALIZADAS EN EL ESTADO TACHIRA

DISTRITO BOLIVAR	AFORO LTS./HORA	PROFUNDIDAD MTS.	DIÁMETRO PULGADAS	NIVELES ESTÁTICO	NIVELES SUCCIÓN	COSTO TOTAL Bs.	AÑOS
MUNICIPIO SAN ANTONIO	28.800	33	12	4,50	17	21.550,00	1.964
" " "	6.000	32	10	10	17	23.840,00	1.965
TOTALES: POZOS: 2 -	34.800	65	-	14,50	34	45.390,00	-
PROMEDIOS:	17.400	32	-	7	17	22.695,00	-

MINISTERIO DE AGRICULTURA Y CRIA
DIRECCION INGENIERIA AGRICOLA
DIVISION DE MAQUINARIAS

PERFORACIONES REALIZADAS EN EL ESTADO TACHIRA

DISTRITO CARDENAS	AFORO LTS./ HORA	PROFUNDIDAD MTS.	DIÁMETRO PULGADAS	NIVELES ESTÁTICO	NIVELES SUCCIÓN	COSTO TOTAL Bs.	AÑOS
MUNICIPIO PALMIRA	12.000	21	8	4,50	11	8.382,00	1.963
POZOS SECOS: 1 -	-	14,20	-	-	-	13.008,00	-

MINISTERIO DE AGRICULTURA Y CRIA
DIRECCION INGENIERIA AGRICOLA
DIVISION DE MAQUINARIAS

PERFORACIONES REALIZADAS EN EL ESTADO TACHIRA

DISTRITO JAUREGUI	AFORO LTS./HORA	PROFUNDIDAD MTS.	DIÁMETRO PULGADAS	NIVELES ESTÁTICO	NIVELES SUCCIÓN	COSTO TOTAL Bs.	AÑOS
MUNICIPIO J.T.COLMENARES	40.000	36	6	1,50	3	12.315,00	1.965
" " "	14.400	40	8	19	22	13.997,00	1.964
" " "	7.200	40	4	5	9	21.736,50	1.963
" " "	7.200	39,40	4	7	-	23.755,00	1.963
" " "	3.600	40,80	-	9	-	14.402,00	1.964
" " "	2.400	51	8	30	38	11.251,00	1.963
TOTALES: POZOS: 6-	74.800	247,20	-	71,50	82	97.456,00	-
PROMEDIOS:	12.466	41	-	11	13	16.242,00	-
MUNICIPIO GARCÍA DE HEVIA	90.000	25	8	2	6	4.276,00	1.964
" " " "	57.600	20	8	2	6	6.360,00	1.964
" " " "	2.400	19	-	9	13	10.343,00	1.964
TOTALES: POZOS: 3 -	150.000	64	-	13	25	20.979,00	-
PROMEDIOS:	50.000	21	-	4	8	6.993,00	-
POZOS SECOS: 2 -	-	12	-	-	-	10.798,00	-
PROMEDIO POZOS SECOS:	-	6	-	-	-	5.399,00	

MINISTERIO DE AGRICULTURA Y CRIA
DIRECCION INGENIERIA AGRICOLA
DIVISION DE MAQUINARIAS

PERFORACIONES REALIZADAS EN EL ESTADO TACHIRA

DISTRITO SAN CRISTOBAL	AFORO LTS./HORA	PROFUNDIDAD MTS.	DIÁMETRO PULGADAS	NIVELES ESTÁTICO	NIVELES SUCCIÓN	COSTO TOTAL Bs.	AÑOS
MUNICIPIO SAN JUAN BAUTISTA	6.000	21	-	4	12	6.239,00	1.965

MINISTERIO DE AGRICULTURA Y CRIA
DIRECCION INGENIERIA AGRICOLA
DIVISION DE MAQUINARIA

PERFORACIONES REALIZADAS EN EL ESTADO TRUJILLO

DISTRITO BETIJOQUE	AFORO Lts./ HORA	PROFUNDIDAD MTS.	DIÁMETRO PULGADAS	NIVELES ESTÁTICO	NIVELES SUCCIÓN	COSTO TOTAL Bs.	AÑOS
MUNICIPIO LA CEIBA	129.000	60	16	3	6	19.386,00	1.964
" "	97.000	94	12	2	13	14.343,00	1.963
TOTALES: POZOS: 2-	226.000	154	-	5	19	33.729,00	-
PROMEDIOS:	113.000	77	-	2	9	11.864,00	-

MINISTERIO DE AGRICULTURA Y CRIA
DIRECCION INGENIERIA AGRICOLA
DIVISION DE MAQUINARIA

PERFORACIONES REALIZADAS EN EL ESTADO TRUJILLO

DISTRITO CARACHE	AFORO LTS./HORA	PROFUNDIDAD MTS.	DIÁMETRO PULGADAS	NIVELES ESTÁTICO	NIVELES SUCCIÓN	COSTO TOTAL Bs.	AÑOS
MUNICIPIO CANDELARIA	12.200	48	6	12	36	23.441,60	1.963

ESCUELA DE INGENIERIA CIVIL
BIBLIOTECA Y DOCUMENTACION

MINISTERIO DE AGRICULTURA Y CRIA
DIRECCION INGENIERIA AGRICOLA
DIVISION DE MAQUINARIA

PERFORACIONES REALIZADAS EN EL ESTADO TRUJILLO

DISTRITO TRUJILLO	AFORO LTS./HORA	PROFUNDIDAD MTS.	DIÁMETRO PULGADAS	NIVELES ESTÁTICO	NIVELES SUCCIÓN	COSTO TOTAL Bs.	AÑOS
MUNICIPIO PAN PAN	7.200	51	6	13	21	11.886,00	1.964
" " "	6.500	65	6	7	39	27.638,00	1.964
" " "	2.000	33	6	12	14	16.732,00	1.964
" " "	1.500	60	-	7	-	10.831,00	1.963
TOTALES: POZOS 4 -	17.200	209	-	39	74	67.087,00	-
PROMEDIOS:	4.300	52	-	9	18	16.771,00	-
POZOS SECOS: 1 -	-	100	-	-	-	5.181,00	-

ESCUELA DE INGENIERIA CIVIL
DEPARTAMENTO DE METEOROLOGIA E HIDROLOGIA

MINISTERIO DE AGRICULTURA Y CRIA
DIRECCION INGENIERIA AGRICOLA
DIVISION DE MAQUINARIAS

PERFORACIONES REALIZADAS EN EL ESTADO YARACUY

DISTRITO BOLIVAR	AFORO LTS./HORA	PROFUNDIDAD MTS.	DIÁMETRO PULGADAS	NIVELES ESTÁTICO	NIVELES SUCCIÓN	COSTO TOTAL Bs.	AÑOS
MUNICIPIO ARÓA	120.800	50	8	SALTANTE	6	7.649,00	1.964
" "	120.000	53	8	6	15	19.276,00	1.964
" "	72.000	60	8	6	12	11.978,00	1.963
" "	24.000	30	6	6	10	8.430,00	1.963
" "	21.000	45	6	7	15	5.463,00	1.965
" "	18.000	112	-	51	70	8.248,00	1.965
TOTALES: POZOS 6-	375.800	350	-	76	128	61.043,00	-
PROMEDIOS:	62.633	58	-	12	21	10.173,00	-

MINISTERIO DE AGRICULTURA Y CRIA
DIRECCION INGENIERIA AGRICOLA
DIVISION DE MAQUINARIAS

PERFORACIONES REALIZADAS EN EL ESTADO YARACUY

DISTRITO BRUZUAL	AFORO Lts. / HORA	PROFUNDIDAD MTS.	DIÁMETRO PULGADAS	NIVELES ESTÁTICO	NIVELES SUCCIÓN	COSTO TOTAL Bs.	AÑOS
MUNICIPIO CHIVACÓA	36.000	92	6	30	40	16.535,00	1.963
" "	31.630	130	10	12	33	36.658,00	1.965
TOTALES: POZOS 2 -	67.630	222	-	42	73	53.193,00	-
PROMEDIOS:	33.815	111	-	21	36	26.596,00	-

ESCUELA DE INGENIERIA CIVIL
DEPARTAMENTO DE METEOROLOGIA E HIDROLOGIA

MINISTERIO DE AGRICULTURA Y CRIA
DIRECCION INGENIERIA AGRICOLA
DIVISION DE MAQUINARIAS

PERFORACIONES REALIZADAS EN EL ESTADO YARACUY

DISTRITO NIRGUA	AFORO Lts. / Hora	PROFUNDIDAD Mts.	DIÁMETRO Pulgadas	NIVELES Estático	NIVELES Succión	COSTO TOTAL Bs.	AÑOS
MUNICIPIO NIRGUA	25.200	42	8	8	23	5.163,00	1.964
POZOSSECOS: 1 -	-	60	-	-	-	3.073,00	1.964
MUNICIPIO SALON	20.000	75	6	9	20	14.970,00	1.965

MINISTERIO DE AGRICULTURA Y CRIA
DIRECCION INGENIERIA AGRICOLA
DIVISION DE MAQUINARIAS

PERFORACIONES REALIZADAS EN EL ESTADO YARACUY

DISTRITO SAN FELIPE	AFORO LTS./HORA	PROFUNDIDAD MTS.	DIÁMETRO PULGADAS	NIVELES ESTÁTICO	NIVELES SUCCIÓN	COSTO TOTAL Bs.	AÑOS
MUNICIPIO INDEPENDENCIA	36.000	90	8	25	40	19.026,00	1.965
" "	24.000	50	6	12	25	7.087,00	1.965
" "	8.000	90	6	31	44	14.442,00	1.965
" "	4.000	60	6	20	30	4.000,00	1.965
TOTALES: POZOS 4 -	72.000	290	-	88	139	44.555,00	-
PROMEDIOS:	18.000	72	-	22	34	12.138,00	-
POZOS SECOS: 2 -	-	200	-	-	-	13.289,00	-
PROMEDIOS:	-	100	-	-	-	6.642,00	-
MUNICIPIO SAN JAVIER	80.000	30	8	3,50	6	4.935,00	1.964
" " "	72.000	30	8	3,50	8	5.561,00	1.964
" " "	40.000	42	6	6	12	9.511,00	1.965
" " "	32.400	80	6	24	30	13.430,00	1.965
" " "	14.000	45	8	8	24	9.769,00	1.964
TOTALES: POZOS 5 -	238.000	227	-	45	80	43.206,00	-
PROMEDIOS:	47.600	45	-	9	16	8.641,00	-
MUNICIPIO VERÓES	79.200	43,75	6	3,10	3,80	20.206,65	1.963
" "	72.000	40	6	3,20	5,45	12.377,55	1.962
" "	47.000	50	-	1,50	14	12.318,90	1.964
" "	36.000	55	6	5	13	7.736,00	1.965
" "	21.600	18	6	2,90	9,40	23.974,40	1.964
" "	19.800	25	6	12,50	14,20	4.074,00	1.964
" "	14.000	40	8	6,50	25	6.162,50	1.964
TOTALES: POZOS 7 -	298.241	271,75	-	34,70	84,85	86.850,50	-
PROMEDIOS:	42.605	38	-	5	12	12.407,00	-
POZOS SECOS: 2 -	-	155	-	-	-	22.930,00	-
PROMEDIOS:	-	77	-	-	-	11.465,00	-

MINISTERIO DE AGRICULTURA Y CRIA
DIRECCION INGENIERIA AGRICOLA
DIVISION DE MAQUINARIAS

PERFORACIONES REALIZADAS EN EL ESTADO YARACUY

DISTRITO SAN FELIPE CONTINUACIÓN	AFORO LTS./HORA	PROFUNDIDAD MTS.	DIÁMETRO PULGADAS	NIVELES ESTÁTICO	NIVELES SUCCIÓN	COSTO TOTAL Bs.	AÑOS
MUNICIPIO COCOROTE	36.000	50	8	14	19	7.577,00	1.964
" "	24.000	60	8	19	30	11.336,00	1.964
TOTALES: POZOS 2 -	60.000	110	-	33	40	18.913,00	-
PROMEDIOS:	30.000	55	-	16	24	9.456,00	-

MINISTERIO DE AGRICULTURA Y CRIA
DIRECCION INGENIERIA AGRICOLA
DIVISION DE MAQUINARIAS

PERFORACIONES REALIZADAS EN EL ESTADO YARACUY

DISTRITO SUCRE	AFORO LTS./HORA	PROFUNDIDAD MTS.	DIÁMETRO PULGADAS	NIVELES ESTÁTICO	NIVELES SUCCIÓN	COSTO TOTAL Bs.	AÑOS
MUNICIPIO GUAMA	18.000	100	8	40	50	33.298,30	1.964
POZOS SECOS: 2 -	-	257	-	-	-	5.238,00	-
PROMEDIOS:	-	128	-	-	-	2.619,00	-

ESCUELA DE INGENIERIA CIVIL
DEPARTAMENTO DE METEOROLOGIA E HIDROLOGIA

MINISTERIO DE AGRICULTURA Y CRIA
DIRECCION INGENIERIA AGRICOLA
DIVISION DE MAQUINARIAS

PERFORACIONES REALIZADAS EN EL ESTADO YARACUY

DISTRITO URACHICHE	AFORO LTS./HORA	PROFUNDIDAD MTS.	DIÁMETRO PULGADAS	NIVELES ESTÁTICO	NIVELES SUCCIÓN	COSTO TOTAL Bs.	AÑOS
MUNICIPIO URACHICHE	108.000	58	10	6	16	13.880,00	1.964
" "	48.000	70	8	16	22	21.815,00	1.964
" "	46.800	81	10	23	26	19.553,15	1.963
TOTALES: POZOS 3 -	202.800	209	-	45	64	55.248,15	-
PROMEDIOS:	67.600	69	-	15	21	18.416,00	-
POZOS SECOS: 4 -	-	265	-	-	-	24.424,00	1.965
PROMEDIOS:	-	66	-	-	-	6.106,00	-

MINISTERIO DE AGRICULTURA Y CRIA
DIRECCION INGENIERIA AGRICOLA
DIVISION DE MAQUINARIAS

PERFORACIONES REALIZADAS EN EL ESTADO YARACUY

DISTRITO YARITAGUA	AFORO LTS./HORA	PROFUNDIDAD MTS.	DIÁMETRO PULGADAS	NIVELES ESTÁTICO	NIVELES SUCCIÓN	COSTO TOTAL Bs.	AÑOS
MUNICIPIO PEÑA	198.000	88	12	7	22	34.244,00	1.963
" "	100.800	80	11	14	18	21.217,60	1.965
" "	72.000	63	8	8	12	14.770,30	1.963
" "	72.000	54	6	9	15	12.509,50	1.963
" "	36.000	96	10	49	50,20	19.460,00	1.964
" "	36.000	91	11	26	40	21.229,60	1.965
" "	20.000	80	8	11	35	18.394,00	1.965
" "	12.000	127	6	63	85	41.735,85	1.963
TOTALES: POZOS 8 -	546.800	679	-	187	277	183.560,85	-
PROMEDIOS:	68.350	84	-	23	34	22.945,00	-
POZOS SECOS: 6	-	379	-	-	-	39.913,50	1.964
PROMEDIOS:	-	63	-	-	-	6.652,00	-

MINISTERIO DE AGRICULTURA Y CRIA
DIRECCION INGENIERIA AGRICOLA
DIVISION DE MAQUINARIAS

PERFORACIONES REALIZADAS EN EL ESTADO ZULIA

DISTRITO BARALT	Aforo Lts./Hora	Profundidad Mts.	Diámetro Pulgadas	Niveles Estático	Niveles Succión	Costo Total Bs.	Años
Municipio Libertador	72.000	94	8	-	20	19.607,50	1.963
" "	56.000	140	6	-	13	28.049,65	1.963
" "	32.400	104	6	-	18	14.183,00	1.964
" "	31.680	150	6	-	26,50	52.578,00	1.963
" "	23.000	123	6	-	18	35.190,00	1.965
" "	17.000	72	6	-	17	25.890,50	1.963
" "	14.400	193	6	10	24	29.696,00	1.965
" "	1.000	102	6	-	30	15.929,00	1.965
TOTALES: POZOS 8 -	247.480	978	-	10	166,50	221.113,65	-
PROMEDIOS:	30.935,	122	-	-	20	27.639,00	-
POZOS SECOS: 2 -	-	304	-	-	-	21.864,00	-
PROMEDIOS:	-	152	-	-	-	10.932,00	-

MINISTERIO DE AGRICULTURA Y CRIA
DIRECCION INGENIERIA AGRICOLA
DIVISION DE MAQUINARIAS

PERFORACIONES REALIZADAS EN EL ESTADO ZULIA

DISTRITO BOLIVAR	AFORO LTS./HORA	PROFUNDIDAD MTS.	DIÁMETRO PULGADAS	NIVELES ESTÁTICO	NIVELES SUCCIÓN	COSTO TOTAL Bs.	AÑOS
MUNICIPIO CABIMAS	70.000	131	6	18	28	18.512,00	1.965
" "	9.000	130	6	20	32	28.242,00	1.965
" "	1.000	76	-	26	38	18.638,00	1.965
TOTALES: POZOS 3 -	80.000	337	-	64	98	65.392,00	-
PROMEDIOS:	26.666	112	-	21	32	21.797,00	-
POZOS SECOS: 3 -	-	420	-	-	-	18.568,00	-
PROMEDIOS		140	-	-	-	6.189,00	-
MUNICIPIO VALMORE RODRÍGUEZ	-	-	-	-	-	-	-
POZOS SECOS: 1 -	-	170	-	-	-	10.448,00	1.965

MINISTERIO DE AGRICULTURA Y CRIA
DIRECCION INGENIERIA AGRICOLA
DIVISION DE MAQUINARIAS

PERFORACIONES REALIZADAS EN EL ESTADO ZULIA

DISTRITO COLON	Aforo Lts./Hora	Profundidad Mts.	Diámetro Pulgadas	Niveles Estático	Niveles Succión	Costo Total Bs.	Años
Municipio Encontrados	75.000	94	4	0,50	15	12.647,00	1.965
" "	72.000	84	6	4	12	15.098,50	1.965
" "	72.000	70	4	5	12	16.030,00	1.965
" "	72.000	105	4	2	25	11.627,00	1.965
" "	64.800	75	4	3	11	5.386,00	1.964
" "	64.000	73	4	1	15	8.922,50	1.963
" "	64.000	70	4	1	7	10.347,00	1.963
" "	12.960	84	4	4	9	9.295,00	1.964
" "	5.000	70	4	4	24	13.264,00	1.964
TOTALES: POZOS 9 -	501.760	725	--	24	130	102.617,00	-
PROMEDIOS:	50.751	80	-	2	14	11.401,00	-
Municipio San Carlos del Zulia	74.000	88	4	0,10	15	10.784,00	1.965
" " " " "	72.000	74	6	-	18	16.918,00	1.965
" " " " "	70.000	93	4	3	15	12.208,00	1.965
" " " " "	65.000	97	4	3	12	11.069,00	1.965
" " " " "	64.680	57	4	4	12	11.734,00	1.964
" " " " "	61.200	85	4	4	18	12.797,95	1.963
" " " " "	60.000	100	4	3	15	9.862,00	1.965
" " " " "	55.400	60	4	4	16	7.313,00	1.964
" " " " "	52.000	55	4	3,50	12	5.663,00	1.963
" " " " "	48.000	65	4	4	14	11.016,00	1.964
" " " " "	48.000	107	4	5	20	8.149,00	1.965
" " " " "	42.000	66	4	6	15	11.034,50	1.963
" " " " "	35.000	88	4	3	15	14.723,00	1.963
" " " " "	30.000	72	4	8	30	7.442,00	1.964
" " " " "	14.400	95	4	3	11	8.104,00	1.965
" " " " "	1.000	100	6	-	45	11.934,00	1.965
TOTALES: POZOS 16-	792.680	1.265	-	53,60	283	170.751,45	-
PROMEDIOS:	49.542	79	-	3	17	10.671,00	-
POZOS SECOS: 2	-	166	-	-	-	12.276,10	-
PROMEDIOS: -	-	83	-	-	-	6.138,00	-

MINISTERIO DE AGRICULTURA Y CRIA
DIRECCION INGENIERIA AGRICOLA
DIVISION DE MAQUINARIAS

PERFORACIONES REALIZADAS EN EL ESTADO ZULIA

DISTRITO COLON	Aforo Lts./Hora	Profundidad Mts.	Diámetro Pulgadas	NIVELES Estático	NIVELES Succión	Costo Total Bs.	AÑOS
Municipio Sta. Cruz del Zulia	66.660	87,50	4	5	25	7.028,00	1.963
" " " " "	54.000	79	4	4	10	5.284,00	1.965
" " " " "	51.000	73	6	4	20	15.306,00	1.963
" " " " "	24.700	84	6	4	25	19.831,00	1.965
" " " " "	18.000	85	6	5	35	14.505,00	1.963
" " " " "	13.265	108	6	8	24	13.485,00	1.963
" " " " "	12.000	84	6	4	18	16.737,00	1.964
" " " " "	7.000	68,70	6	4	30	7.705,00	1.963
TOTALES: POZOS 8 -	246.625	669,20	-	38	187	99.881,00	-
PROMEDIOS:	30.828	83	-	4	23	12.485,00	-
POZOS SECOS: 3	-	174	-	--	-	7.757,00	
PROMEDIOS:	-	58	-	--	-	2.585,00	-
Municipio Urribarrí	56.300	70	4	2	14	19.208,90	1.963
" "	54.000	72	4	4	26	11.175,00	1.963
" "	47.000	73	4	7	18	9.777,00	1.963
" "	24.000	89	6	3	15	13.005,00	1.965
" "	16.500	64	4	4	16	6.487,00	1.965
" "	5.000	42	6	-	12	8.933,00	1.963
TOTALES: POZOS 6-	202.800	410	-	20	101	68.585,90	-
PROMEDIOS:	33.800	68	-	4	20	11.431,00	-
POZOS SECOS: 2-	-	171	-	-	-	17.973,00	-
PROMEDIOS:	-	85	-	-	-	8.986,00	-

MINISTERIO DE AGRICULTURA Y CRIA
DIRECCION INGENIERIA AGRICOLA
DIVISION DE MAQUINARIAS

PERFORACIONES REALIZADAS EN EL ESTADO ZULIA

DISTRITO MARA	AFORO LTS./HORA	PROFUNDIDAD MTS.	DIÁMETRO PULGADAS	NIVELES ESTÁTICO	NIVELES SUCCIÓN	COSTO TOTAL Bs.	AÑOS
MUNICIPIO SAN RAFAEL	28.000	100	6	39	51	14.353,00	1.963
" " "	24.000	74	8	37	44	13.524,00	1.963
" " "	18.000	100	8	39	42	13.524,00	1.963
" " "	5.500	81	6	55	65	19.676,00	1.963
TOTALES: POZOS 4-	75.500	355	-	170	202	61.077,00	-
PROMEDIOS:	18.875	88	-	42	50	15.269,00	-
POZOS SECOS: 1-	-	75	-	-	-	7.470,00	-

MINISTERIO DE AGRICULTURA Y CRIA
DIRECCION INGENIERIA AGRICOLA
DIVISION DE MAQUINARIAS

PERFORACIONES REALIZADAS EN EL ESTADO ZULIA

DISTRITO MARACAIBO	AFORO LTS./HORA	PROFUNDIDAD MTS.	DIÁMETRO PULGADAS	NIVELES ESTÁTICO	NIVELES SUCCIÓN	COSTO TOTAL Bs.	AÑOS
MUNICIPIO CACIQUE MARA	25.200	192	6	63	75	19.944,00	1.964
" " "	12.000	145	6	42	52	32.035,00	1.963
TOTALES: POZOS 2 -	37.200	337	-	105	127	51.979,00	-
PROMEDIOS:	18.600	168	-	52	63	25.989,00	-
MUNICIPIO SAN FRANCISCO	30.000	144	6	36	46	14.000,50	1.964

PERFORACIONES REALIZADAS EN EL ESTADO ZULIA

DISTRITO MIRANDA	Aforo Lts./Hora	Profundidad Mts.	Diámetro Pulgadas	Niveles Estático	Niveles Succión	Costo Total Bs.	Años
Municipio Altagracia	30.000	131	6	8	25	20.881,00	1.963
" "	7.000	100	6	35	42	25.466,00	1.963
TOTALES: POZOS 2 -	37.000	231	--	43	67	46.347,00	-
PROMEDIOS:	18.500	115	--	21	33	23.173,00	-
POZOS SECOS: 3 -	-	449	--	-	-	37.011,00	1.964
PROMEDIOS:	-	149	--	-	-	12.337,00	-
Municipio Faría	18.000	250	6	10	25	40.539,00	1.963
" "	18.000	78	6	30	40	13.259,00	1.964
" "	7.200	117	6	18	28	18.065,00	1.964
TOTALES: POZOS 3 -	43.200	445	-	58	93	71.863,00	-
PROMEDIOS:	14.400	148	-	19	31	23.954,00	-
POZOS SECOS: 2 -	-	317	-	-	-	19.446,00	-
PROMEDIOS:	-	158	-	-	-	9.723,00	-

MINISTERIO DE AGRICULTURA Y CRIA
DIRECCION INGENIERIA AGRICOLA
DIVISION DE MAQUINARIAS

PERFORACIONES REALIZADAS EN EL ESTADO ZULIA

DISTRITO PAEZ	Aforo Lts./Hora	Profundidad Mts.	Diámetro Pulgadas	NIVELES Estático	NIVELES Succión	Costo Total Bs.	AÑOS
Municipio Goajira	12.000	100	6	35	40	22.328,50	1.964
" "	12.000	84	-	24	32	11.547,00	1.965
" "	10.800	51	6	12	20	10.035,00	1.964
" "	9.600	100	6	21	31	17.215,00	1.963
" "	7.200	55	6	13,50	21	15.639,00	1.963
" "	6.000	56	4	30	38	9.889,00	1.965
" "	5.000	36	4	12	18	6.643,00	1.965
" "	4.800	36	4	17	22	7.124,00	1.965
" "	4.800	32	4	13	18	4.527,00	1.965
" "	3.600	60	4	12	16	6.432,00	1.965
" "	1.220	55	6	31	38	15.085,00	1.963
"	500	51	6	20	42	8.480,00	1.964
" "	500	51	-	20	28	8.480,00	1.964
	500	30	4	3	7	5.166,00	1.965
TOTALES: POZOS 14 -	78.520	797	-	263,50	321	151.590,50	-
PROMEDIOS:	5.608	56	-	18	25	10.827,00	-
POZOS SECOS: 6 -	-	197	-	-	-	12.279,00	-
PROMEDIOS:	-	32	-	-	-	2.046,00	-
Municipio Sinamaica	40.000	109	6	2,50	17	11.279,00	1.963
POZOS SECOS: 1 -	-	109	-	-	-	8.344,50	1.963

ESCUELA DE INGENIERIA CIVIL
DEPARTAMENTO DE METEOROLOGIA E HIDROLOGIA

MINISTERIO DE AGRICULTURA Y CRIA
DIRECCION INGENIERIA AGRICOLA
DIVISION DE MAQUINARIAS

PERFORACIONES REALIZADAS EN EL ESTADO ZULIA

DISTRITO PERIJÁ	AFORO LTS./HORA	PROFUNDIDAD MTS.	DIÁMETRO PULGADAS	NIVELES ESTÁTICO	NIVELES SUCCIÓN	COSTO TOTAL Bs.	AÑOS
MUNICIPIO LIBERTAD	36.000	100	6	15	25	14.545,00	1.964
" "	18.000	104	6	18	30	19.157,00	1.964
TOTALES: POZOS 2 -	54.000	204	-	23	55	34.102,00	-
PROMEDIOS:	37.000	102	-	11	22	17.051,00	-
MUNICIPIO EL ROSARIO	14.400	140	6	15	30	23.745,00	1.963
MUNICIPIO SAN JOSÉ	20.000	97	6	30	42	18.551,00	1.964
" " "	14.400	90	6	13	22	13.302	1.964
TOTALES: POZOS 2 -	34.400	187	-	43	64	31.853,00	-
PROMEDIOS:	17.200	93	-	21	32	15.926,00	-

MINISTERIO DE AGRICULTURA Y CRIA
DIRECCION INGENIERIA AGRICOLA
DIVISION DE MAQUINARIAS

PERFORACIONES REALIZADAS EN EL ESTADO ZULIA

DISTRITO SUCRE	AFORO Lts./ HORA	PROFUNDIDAD Mts.	DIÁMETRO PULGADAS	NIVELES ESTÁTICO	NIVELES SUCCIÓN	COSTO TOTAL Bs.	AÑOS
MUNICIPIO BOBURES	60.000	72	6	3	12	12.759,00	1.965
" "	6.000	142	6	30	48	33.702,50	1.964
TOTALES: POZOS 2 -	66.000	214	-	33	60	46.461,50	-
PROMEDIOS:	33.000	107	-	16	30	23.230,00	-
MUNICIPIO GIBRALTAR	36.000	82	6	-	11	17.969,00	1.964
" "	18.000	51	4	10	20	8.413,50	1.964
TOTALES: POZOS 2 -	54.000	133	-	10	31	26.382,50	-
PROMEDIOS:	27.000	66	-	5	15	13.191,00	
MUNICIPIO HERAS	48.800	70	4	-	10	6.552,00	1.964

MINISTERIO DE AGRICULTURA Y CRIA
DIRECCION INGENIERIA AGRICOLA
DIVISION DE MAQUINARIAS

PERFORACIONES REALIZADAS EN EL ESTADO ZULIA

DISTRITO URDANETA	AFORO LTS./HORA	PROFUNDIDAD MTS.	DIÁMETRO PULGADAS	NIVELES ESTÁTICO	NIVELES SUCCIÓN	COSTO TOTAL Bs.	AÑOS
MUNICIPIO CARMELO	30.000	94,10	-	3	15	14.567,00	1.963
" "	18.360	145	6	1	16	25.093,00	1.963
TOTALES: POZOS 2 -	48.360	239,10	-	4	21	39.660,00	-
PROMEDIOS:	24.180	119,00	-	2	10	19.830,00	-
POZOS SECOS: 1 -	-	144	-	-	-	7.069,00	-